



**RAPORT**  
**privind monitorizarea contractelor de achiziții publice pentru a.2023**

**Vladimir LUPU**  
**Serghei GALUȘCA**  
**Ruslan POSTOVAN**

APROB:  
  

---

---

Notă informativă privind procedurile de achiziții publice și executarea contractelor în cadrul Î.S."Administrația de Stat a Drumurilor", Sem I 2023

Nr. d/o	Licitația publică, Anunț publicitar	Obiectul achiziției	Operatorul economic adjudecat	Nr/data contract., Înregistrat AAP (data)	Suma contractului ( lei )	Termenul executării/ livrării	Reclamațiile înaintate, Sancțiunile și penalitățile aplicate în baza contractului	Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului	Etapa de executare a contractului, Cauzele neexecutării contractului
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2018</b>									
1	18/03400 din 18.09.2018 BAP nr. 59 din 27.07.2018	Sistem Informațional Automatizat de Stat Vinieta	S.R.L. "BASS Systems"	01-04/444 din 17.10.2018	2 882 736,00	34 săptămâni (AA1 din 27.02.2019)			În execuție
<b>2019</b>									
1	ocds-b3wdp1-MD-1557317905108  14-06-2019	Lucrări de construcție a drumului R30 Anenii Noi-Căușeni-Ștefan Vodă-Frontiera cu Ucraina (drum de ocolire a s. Troița Nouă), km 0-6,4	S.R.L. "Rutador"	06-14/237 din 25.06.19	127 959 699,54 -603 558,22 +939 851,61 (AA1 din 12.02.2020) +2 644 028,08 -1 531 552,73 (AA2 din 09.09.2020) +16 643 357,17 (Ajustare) (AA6 din 16.02.2023) +218 354,06 (AA7 din 29.05.2023)	31.12.2020 31.12.2021 (AA3 din 23.12.2020) 31.12.2022 (AA4 din 30.12.2021) 31.07.2023 (AA5 din 30.12.2022)			În execuție 114 055 156,32
2	ocds-b3wdp1-MD-1558441529069  12-06-2019	Lucrări de reparație a nodului rutier în preajma or. Bălți pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 133,71	S.C."Poduri Prim"S.R.L.	06-14/236 din 25.06.2019	105 815 479,24 -618 311,02 +594 340,63 AA1 din 16.12.2019 -195 818,72 +1 145 529,46 AA2 din 12.02.2020 - 136 202,54 +289 141,90 AA5 din 13.07.2021 +411 974,54 (AA7 din 21.04.2022) +2 088 824,84 (Ajustare) (AA8 din 05.09.2022)	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2021 (AA6 din 04.10.202) 31.12.2023 (AA10 din 28.12.2022)			În execuție 94 041 108,44

			(AA11 din 17.02.2023)		(AA11 din 17.02.2023)				
3	ocds-b3wdp1-MD-1569411886888  17.10.2019	Lucrări de elaborare a expertizei tehnice și a proiectului de execuție, în vederea remedierii degradărilor atestate la podul de șosea poziționat pe drumul expres MI Frontiera cu România - Leușeni - Chișinău - Dubăsari - frontiera cu Ucraina, km 129+810	S.R.L. „Injproiect”	06-15/425 din 24.10.2019	1 823 868,00	12 luni calendaristice,  Ianuarie 2021 (AA 1 din 02.11.2020)  31.03.2021 (AA 2 din 05.02.2021)			Finalizat

## 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ocds-b3wdp1-MD-1579779725549  03.04.2020	Lucrări de reabilitare a drumului G122 M3-Sagaidacul Nou-Satul Nou-Mihailovca-R26, sectorul km 5+140 – 18+080	S.R.L. „Irinda Prim”	06-14/157 din 22.05.2020	117 159 026,93 + 971 522,94 -72 968,96 (AA nr 1 din 09.10.2020) + 287 059,13 (AA nr 2 din 12.11.2020) + 244 382,40 (AA4 din 19.01.2022) +571 216,80 (AA6 din 14.06.2022) +1 398 240,31 (AA7 din 30.06.2022) + 10 918 131, 60 (Ajustare) (AA8 din 28.10.2022) +34 025,51 (AA10 din 30.12.2022) +1 637 061,96 (AA9 din 16.12.2022) + 22 422 865,20 (AAM512 din 14.02.2023)	Decembrie 2021 31.12.2022 (AA nr. 3 din 30.12.2021) 30.04.2023 (AA11 din 30.12.2022)			Finalizat 153 741 144
2	ocds-b3wdp1-MD-1585030256930  14.04.2020	Lucrări de remediere a degradărilor atestate la nivelul suprastructurii podului de șosea amplasat pe drumul expres M1 Frontiera cu România - Leușeni - Chișinău - Dubăsari - frontiera cu Ucraina, km0+00	S.R.L. „Var-Imp,,	06-14/138 din 15.05.2020	7 430 220,94	11 luni calendaristice			Finalizat
3	ocds-b3wdp1-MD-1586260786399	Lucrări de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R8.1 R8 – Arionești – R14, km 0,0-9,47, drumul	„Nouconst,, SRL	06-14/165 din 29.05.2020	25 374 551,89 -6 358 173,60	20.09.2020 01.11.2020			Finalizat

	R8, km 45,46-65,46.	Ocnîța - Otaci - R8, km 45,46-65,46, drumul R12 R8 – Dondușeni – Drochia – Pelinia – M5, km 37,2-48,86, drumul G31 R6 - Biliceni Vechi - M5, km 0,0-10,0							
	<b>11.05.2020</b>								
4	ocds-b3wdp1-MD-1578919608401 <b>04.05.2020</b>	Lucrări de reabilitare a drumului <b>G125</b> Cimișlia-Iargara-Sărata Nouă, sector km 2+700 – 24+500	<b>S.R.L. "Irinda Prim"</b>	06-14/208 din 10.06.2020	<b>149 044 811,05</b> -642,42 (AA1 din 30.09.2021) -25 958 196,28 (AA3 din 28.01.2022) +339 063,60 (Ajustare) (AA4 din 28.10.2022) -12 133 743,44 (AA5/1 din 09.11.2022) +9 283 493,89 (AA5/2 din 09.11.2022) +284 206,08 (AA6 din 26.12.2022) +6 654 284,40 (AA7 din 14.02.2023 ajustare) -1 453 636,88 (AA8 din 16.03.2023)	Decembrie 2021 <b>31.12.2021</b> (AA2 din 30.12.2021)	Cu obiecții necesare de remediat din contul antreprenorului pînă la recepția la finalizarea lucrărilor	<b>Finalizat</b> <b>126 059 640</b>	
5	ocds-b3wdp1-MD-1590474431441 <b>17.06.2020</b>	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul <b>G67 G66</b> – Văsieni – Bahu – R21, km 5,6-8,1	<b>S.A., „Drumuri Riscani”</b>	06-14/238 din 25.06.2020	<b>13 969 511,45</b> (+ 435 231,00) AA nr 1 din 21.11.2020 -597 147,06 +596 870,82 AA nr 3 din 13.07.2021	Dec. 2020 (31.05.2021) AA nr. 2 din 31.12.2020 <b>31.07.2021</b> AA nr 3 din 13.07.2021		<b>Finalizat</b> <b>15 321 906,14</b>	
6	ocds-b3wdp1-MD-1593418279933 <b>22.07.2020</b>	<b>Lucrări de proiectare</b> pentru executarea soluțiilor de proiect privind remediarea degradărilor atestate la podul de încrucișare, poziționat pe drumul republican <b>R6</b> Chișinău - Orhei – Bălți, km 11,178	<b>S.R.L. „Injproiect,,</b>	06-15/329 din 06.08.2020	<b>481 176,00</b>  <b>-481 176,00</b> (AA3 din 07.09.2021)	<b>6 luni</b> 06.05.2021 (AA1 din 11.02.2021) <b>30.11.2021</b> (AA2 din 10.06.2021)		<b>Contract reziliat</b>	
7	ocds-b3wdp1-MD-1592818874973 <b>31.07.2020</b>	<b>Lucrări de proiectare</b> pentru executarea lucrărilor de reparație și extindere a drumului <b>R2</b> Chișinău – Bender – Tiraspol – M5 (tronson Chișinău - Anenii Noi), km 18,40-36,37	<b>S.R.L. „INTEXNAUCA,</b>	06-15/354 din 25.08.2020	<b>4 970 000,00</b>	<b>11 luni</b> (AA 1 din 04.02.2021) 31.01.2022 <b>30.06.2022</b> (AA2 din 04.10.2021)		<b>Finalizat</b>	
8	ocds-b3wdp1-MD-1594185668169 <b>18.08.2020</b>	<b>Lucrări de proiectare</b> pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul <b>R7 R14</b> – Drochia – Costești – frontiera cu România,	<b>S.R.L. „Universinij,,</b>	06-15/367 din 08.09.2020	<b>4 542 403,00</b>	<b>8 luni</b> 28.02.2022 (AA1 din 29.03.2021) <b>15 mai 2022</b>		<b>Finalizat</b>	

9	ocds-b3wdp1-MD-1594186189981 18.08.2020	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 59,50-89,53	S.R.L., „Simbo-Proiect”	06-15/366 din 08.09.2020	3 795 972,00	8 luni 10.01.2022 (AA1 din 22.04.2021)		Finalizat
10	ocds-b3wdp1-MD-1594792733708 24.08.2020	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului R17 Fălești-Pîrlița, km 0,0-32,20	S.R.L., „Astral-Proiect”	06-15/381 din 21.09.2020	4 923 580,00	8 luni 31.01.2022 (AA1 din 14.04.2021) 30.04.2022 (AA2 din 16.02.2022)		Finalizat
11	ocds-b3wdp1-MD-1597641030947 09.09.2020	Echipament și utilaj de laborator pentru testarea materialelor de construcție în domeniul drumurilor	S.R.L., „Tecnos Quality,, (lot I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX) S.A. „EXIMOTOR, (lot V, X)	11-18/388 din 25.09.2020 11-18/387 din 25.09.2020	2 145 000,00 240 000,00	Decembrie 2020		Finalizat
12	ocds-b3wdp1-MD-1597910010375 11.09.2020	Lucrări de proiectare privind selectarea și actualizarea volumelor de lucrări pentru sectorul de drum km 41,600-44,35 din proiectul ”Servicii de proiectare pentru lucrările de reparație a drumului M3 Chișinău-Cimișlia-Vulcănești-Giurgiulești-frontiera cu România, km 0,00-34,35 (modificat în M3 Chișinău-Comrat-Giurgiulești-frontiera cu România, km 10,00-44,35)	S.R.L. „Universinij”	06-15/400 din 01.10.2020	693 975,60	Martie 2021 30.04.2021 (AA1 din 24.03.2021)		Finalizat
13	ocds-b3wdp1-MD-1597815792146 11.09.2020	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului R20 Orhei-Rezina-Rîbnița km 50,29-53,00	S.R.L. „Universcons,,	06-15/390 din 28.09.2020	956 284,00	Aprilie 2021 15.05.2021 AA nr.1 din 08.04.2021		Finalizat
14	ocds-b3wdp1-MD-1596785982537 16.09.2020	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul R29 Comrat-Ceadîr-Lunga-frontiera cu Ucraina, km 0,0-42,27	S.R.L. „Universinij”	06-15/399 din 30.09.2020	5 519 815,20	7 luni 31.01.2022 (AA1 din 31.03.2021) 30.04.2022 (AA2 din 21.01.2022) 31.05.2022 (AA3 din 04.04.2022)		Finalizat
15	ocds-b3wdp1-MD-1597215868498 18.09.2020	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul R23 Basarabasca-M3, km 0,0-19,27	S.A. „INTEXNAUCA”	06-15/442 din 06.11.2020	3 599 330,00	9 luni 31.01.2022 (AA 1 din 04.02.2021)		Finalizat
16	ocds-b3wdp1-MD-1599036065596	Lucrări de reparație a R3urilor de	S.C., „Poduri Prim”	06-14/405	19 620 453,49	Decembrie		În execuție

	25.09.2020	pe drumurile publice (R50-M50) Vadul lui Vodă-M4, km 7+200; R6 Chisinau-Orhei-Balti, km 36+208, km 44+337, km 45+298; R14 R6-Codru Nou-Soroaca- Unguri-frontiera cu Ucraina, km 0+010, km 1+150, km 5+770; R20 Orhei-Rezina-Rîbnița, km 53+210	-1 237 825,27 (AA1 din 30.09.2021)	01.10.2020	-1 237 825,27 (AA1 din 30.09.2021) +248 649,10 (Ajustare) (AA3 din 29.09.2022) (-) 1 187 428,40 (AA5 din 17.01.2023) (-) 42 902,54 (AA6 din 26.01.2023) + 207 445,20 (AA7 din 14.02.2023)	31.12.2022 (AA2 din 23.12.2021)			
17	28.09.2020 28.09.2020	oocs-b3wdp1-MD- 1597824132587  28.09.2020 28.09.2020	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului G27 R7-Chetrosu- Moara de Piatră-Cubolta-R13, km 0,0-31,15	S.R.L., „Universinij”	06-15/414 din 15.10.2020	4 324 458,00	Aprilie 2021 30.09.2021 (AA1 din 31.03.2021) 20.12.2021 (AA2 din 22.09.2021)		Finalizat
18	27.10.2020	oocs-b3wdp1-MD- 1601387167106  27.10.2020	Lucrări de proiectare cu privire la remedierea degradărilor atestate la podurile de șosea, poziționate pe următoarele drumuri publice: R3 Chișinău – Hîncești – Cimișlia – Basarabeasca – frontiera cu Ucraina, km 88,322; km 95,740, G109 Delacău–Bulboaca–R2, km 23,850	S.R.L., „Injproiect”	06-15/485 din 03.12.2020	884 640,00	30 iulie 2021		Finalizat
19	06.11.2020	oocs-b3wdp1-MD- 1601384931152  06.11.2020	Lucrări de proiectare pentru reparația drumului R34 Hîncești – Leova – Cahul – Giurgiulești, km 82,00 – 125,00	S.R.L., „Universinij”	06-15/479 din 01.12.2020	6 460 408,80	30 septembrie 2021 31.01.2022 (AA1 din 31.03.2021) 30.04.2022 (AA2 din 21.01.2022) 15 iulie 2022 (AA3 din 28.04.2022) 31 august 2022 (AA4 din 08.07.2022) 30.09.2022 (AA5 din 18.08.2022)		Finalizat
20	06.11.2020	oocs-b3wdp1-MD- 1602848924053  06.11.2020	Servicii de cercetare și dezvoltare privind elaborarea documentelor normative	IP „Universitatea Tehnică a Moldovei,,”	06-15/491 din 08.12.2020	1 966 355,00	31.12.2021 20.06.2022 (AA1 din 24.12.2021)		Finalizat
21	19.11.2020	oocs-b3wdp1-MD- 1602661061897  19.11.2020	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului R9 R14-Șoldănești- R20 (tronson Rogojeni- Șoldănești-Țareuca), km 0,0- 45,28	S.R.L., „Universcons”	06-15/498 din 15.12.2020	5 360 140,80	15.08.2021 31.03.2022 (AA1 din 28.07.2021)		Nefinalizat (achitat 2374348,8)

22	proiectului ocds-b3wdp1-MD- 1606997401954	actualizarea proiectului „Reconstrucția drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, km 86,28-94,48 (modificat conform Hotărârii de Guvern nr. 1468 din 30.12.2016 din M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, km 5,40- 13,6) pe sectorul km 90,60 – km 91,33”	<b>S.R.L.,Universinij”</b>	06-15/02 din 13.01.2021	<b>1 239 298.80</b>	31 mai 2021  31.07.2021 (AA1 din 31.03.2021)  <b>20.12.2021</b> (AA2 din 04.08.2021)		<b>Finalizat</b>
	24.12.2020							

## 2021

1	ocds-b3wdp1-MD- 1618224749034	Lucrări de reparație a podului pe drumul M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău- Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 108+970	<b>S.A.”Drumuri Criuleni”</b>	06-14/121 din 19.05.2021	<b>16 372 569,33</b> +1 381 317,53 (AA2 din 28.12.2022) +1 508 229,60 (AA4 din 31.03.2023) <b>+37 392,00</b> (Ajustare) (AA5 din 31.03.2023)	30.06.2022 30.12.2022 (AA1 din 30.06.2022) <b>31.03.2023</b> (AA3 din 06.01.2023)		<b>În execuție 16 848 448,8</b>
	04.05.2021							
2	ocds-b3wdp1-MD- 1620192373756	Lucrări de proiectare pentru reparația drumului R36 Basarabeasca – Ceadâr-Lunga – R29, km 14,00 – 20,31	<b>S.R.L „Transproiectconsult,,</b>	06-15/143 din 07.06.2021	<b>1 205 413,20</b>	<b>29.04.2022</b>		<b>Finalizat</b>
	28.05.2021							
3	ocds-b3wdp1-MD- 1623648835641	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul <b>G100 R33-Sofia-Cârpineni- Mingir-R34, km 0-3</b>	<b>S.A. „Lusmecon,,</b>	06-14/192 din 29.07.2021	<b>35 767 927,07</b> +556 128,64 (AA1 din 18.03.2022) -247 739,10 (AA2 din 29.06.2022) +160 071,60 (AA3 din 22.08.2022 ajustare) -25 006,81 +24 017,25 +163 767,84 (AA4 din 25.11.2022) +1 917 448,83 (AA3/1 din 31.03.2023 ajustare) +398 110,56 (AA 5 din 04.04.2023) +9 520 376,62 (AA 6 din 12.05.2023 ajustare)	30.12.2022 <b>31.07.2023</b> (AA4 din 25.11.2022)		<b>În execuție 16 411 733,0</b>
	10.07.2021							

4	ocds-b3wdp1-MD-1630582551297	degradărilor depistate la lucrările de artă, poziționate pe drumul expres M5 frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 276+960	S.R.L., Irinda Prim	06-14/272 din 22.10.2021	(AA1 din 07.06.2022) +255 224,71 (Ajustare) (AA3 din 28.10.2022) +675 543,50 (AA4 din 06.12.2022) +235 047,47 (AA5 din 14.02.2023) <b>+1 565 103,60</b>	30.12.2022			
	24.09.2021								
5	ocds-b3wdp1-MD-1636016851571	Lucrări de reparație a drumului R21 Orhei-Bravicea-Călărași, km 21,20-34,20 (sector km 27,83-km 34,20)	S.R.L. "Neledimpex"	06-14/316 din 21.12.2021	46 101 881,52  (AA1 din 18.03.2022) +83 980,60 (AA2 din 29.08.2022) +251 953,56 (Ajustare) (AA3 din 14.09.2022) +712 049,26 (AA4 din 21.11.2022) <b>+4 209 401,01</b>	30.12.2022  (AA5 din 06.12.2022) <b>31.07.2023</b>			În execuție 28 959 682,0
	25.11.2021								

## 2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ocds-b3wdp1-MD-1638870449625	Servicii de proiectare pentru construcția drumului de acces până la podul peste r. Nistru în regiunea localității Cosăuți	S.R.L „Universinj”	06-15/41 din 02.02.2022	5 714 304,00	I etapă – 31.08.2022 15.10.2022 (AA1 din 13.10.2022) II etapă – 12.12.2022			3768049,16 (proiect Stopat)
	12.01.2022								
2	ocds-b3wdp1-MD-1643028610219	Servicii de proiectare pentru actualizarea proiectului de reabilitare a drumului R14 R6 – Codrul Nou – Soroca – Unguri – frontiera cu Ucraina, km 92,62 – 123,62	S.R.L. "Simbo-Proiect"	06-15/81 din 03.03.2022	2 031 252,00	30 iulie 2022			Fizalizat
	15.02.2022								
3	ocds-b3wdp1-MD-1646896996531	Servicii de proiectare pentru elaborarea detaliilor de execuție în scopul reabilitării drumului M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km 0-133 (Lot IV, km 103,75-133,00).	SRL "Universinj"	06-15/154 din 05.05.2022	7 820 418,00 (AA1 din 16.11.2022) -104 582,00 <b>+1 276 905,00</b>	I etapă – 15.08.2022 II etapă – 30.09.2022  (AA1 din 16.11.2022) <b>20.12.2022</b>			Fizalizat
	14.04.2022								
4	ocds-b3wdp1-MD-1648535285228	Sistem de monitorizare a traficului pe drumurile naționale (cu instalare)	SRL "Rapid Link"	06-14/172 din 20.05.2022	1 800 000,00	31.07.2022			Fizalizat
	20.04.2022								



5	1647950888051	Servicii de proiectare pentru elaborarea detaliilor de execuție pentru construcția drumului de ocolire a or. Cimișlia	SRL "Universinij"	06-15/167 din 18.05.2022	4 675 533,60	(AA1 din 19.10.2022) Etapa 1 – 31.10.2022 Etapa 2 – 15.12.2022			Fizalizat
	27.04.2022								
6	ocds-b3wdp1-MD-1648208112278	Servicii de proiectare pentru actualizarea detaliilor de execuție pentru reparația drumului R33 Hîncești – Lăpușna – M1, km 0,000 – 37,200	SRL "Universinij"	06-15/170 din 18.05.2022	4 842 763,20 (AA1 din 01.11.2022) +670 725,00	31.10.2022 (AA1 din 01.11.2022) 20.12.2022			5 513 488,00 finalizat
	27.04.2022								
7	ocds-b3wdp1-MD-1649833136784	Lucrări de remediere a degradărilor atestate la podul de șosea poziționat pe drumul expres M1 Frontiera cu România - Leușeni - Chișinău - Dubăsari - frontiera cu Ucraina, km 0+00 (completări)	SRL "Var-Imp"	06-14/173 din 24.05.2022	20 119 081,28	31.05.2023 31.08.2023 (AA1 din 13.04.2023)			În execuție 17 203 966
	04.05.2022								
8	ocds-b3wdp1-MD-1649834449197	Servicii de proiectare privind actualizarea conform standardelor europene proiectului de execuție pentru reabilitarea drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni - Chișinău-Dubăsari - Fr. cu Ucraina, km 96,40 – 105,40 (Modificat conform HG nr.1468 din 30.12.2016 din M21 Chișinău – Dubăsari - Poltava, km 6,00 – 15,00)	SRL "Universcons"	06-15/174 din 25.05.2022	1 473 600,00	31.08.2022 (AA1 din 01.09.2022) 01.11.2022			In lucru
	04.05.2022								
9	ocds-b3wdp1-MD-1650537939836	Servicii de proiectare privind actualizarea proiectului de execuție pentru reparația drumului G125, Cimișlia-Iargara-Sărata Nouă, sector km 2,40 – 7,70	SRL "Universcons"	06-15/177 din 02.06.2022	448 402,00	31.07.2022			Finalizat În execuție 205 682
	12.05.2022								
10	ocds-b3wdp1-MD-1650539443086	Servicii de proiectare privind completarea cu specificația tehnică și borderoul de lucrări (Bill of Quantities) a proiectului de execuție pentru reconstrucția drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari - Frontiera cu Ucraina, km 86,28-94,48	SRL "Universinij"	06-15/175 din 27.05.2022	1 675 275,60	(AA1 din 01.09.2022) 31.08.2022 30.10.2022 (AA2 din 01.11.2022) 15.12.2022			Finalizat
	12.05.2022								
11	ocds-b3wdp1-MD-1650541106185	Servicii de executare a lucrărilor cadastrale complexe pe obiectivul: atribuirea și achiziționarea terenurilor	ÎS "Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului"	Lot 1 06-15/181 din 07.06.2022	Lot 1 730 700,00 -TVA 829 458,00+TVA	Lot 1 31.10.2023 Lot 2 30.04.2023			Lot I 118 534

Lot	Scopul reabilitării drumului	Valoarea	Lot	Valoarea	etapelor			
12	scopul reabilitării drumului M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina (pe sectoarele nr. II, III)	249 365,00 - TVA	06-15/182 din 07.06.2022	249 365,00 -TVA 262 880,00+TVA	(AA1 din 10.01.2023)			
12	ocds-b3wdp1-MD-1653051941266 10.06.2022	Lucrări de construcție a obiectivelor semaforice pe drumul național R1 Chișinău - Ungheni - fr. cu România.	SRL "NetSistem"	06-14/203 din 29.06.2022	3 888 055,11	30.09.2022 (AA1 din 07.10.2022) 31.10.2022		Finalizat 3 888 054,00
13	ocds-b3wdp1-MD-1654170728602 30.06.2022	Servicii de proiectare pentru elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km 0,00 – 133,00 (Lotul I km 0,00 – 38,95)	SRL "Universinij"	10-02-11/239 din 08.08.2022	18 975 225,60 (AA1 din 31.03.2023) + 1 441 845,00	31.03.2023		În execuție 6 891 563,37
14	ocds-b3wdp1-MD-1654171157718 30.06.2022	Servicii de proiectare pentru elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km 0,00 – 133,00 (Lotul II km 38,95 – 71,55)	SRL "Universinij"	10-02-11/238 din 08.08.2022	9 588 700,80	31.03.2023 (AA1 din 31.03.2023) 15.06.2023		În execuție 3 312 870,0306
15	ocds-b3wdp1-MD-1654171579944 30.06.2022	Servicii de proiectare pentru elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km 0,00 – 133,00 (Lotul III, km 71,55 – 103,75)	SRL "Universinij"	10-02-11/237 din 08.08.2022	15 630 210,00	31.03.2023 (AA1 din 31.03.2023) 30.06.2023)		În execuție 70 147,09
16	ocds-b3wdp1-MD-1655893067973 14.07.2022	Lucrări de asigurare a securității circulației rutiere (marcaj rutier) pe drumurile publice naționale amplasate în zona de nord (Lotul II)	SRL "Magistrala Nistru"	10/01-05/232 din 29.07.2022	5 488 751,05	30.11.2022		Finalizat 5 488 744,8
17	ocds-b3wdp1-MD-1655894375518 14.07.2022	Lucrări de asigurare a securității circulației rutiere (marcaj rutier) pe drumurile publice naționale amplasate în zona de centru (Lotul I)	SRL "Rutador"	10/01-05/228 din 27.07.2022	11 204 943,60	30.11.2022		Finalizat 11 204 943,60
18	ocds-b3wdp1-MD-1655895534591 14.07.2022	Lucrări de asigurare a securității circulației rutiere (marcaj rutier) pe drumurile publice naționale amplasate în zona de sud (Lotul I)	SRL "Neledimpex"	10/01-05/233 din 29.07.2022	3 688 253,72	30.11.2022		Finalizat 3 688 252,8
19	ocds-b3wdp1-MD-1655896631778	Lucrări de asigurare a securității circulației rutiere (marcaj rutier)	SRL "Neledimpex"	10/01-05/230 din	3 564 113,11	30.11.2022		Finalizat 3 564 113,8

	14.07.2022	amplasate în zona de sud (Lotul II)						
20	ocds-b3wdp1-MD-1655885973571	Lucrări de asigurare a securității circulației rutiere (marcaj rutier) pe drumurile publice naționale amplasate în zona de nord (Lotul I)	SRL "Magistrala Nistru"	10/01-05/231 din 27.07.2022	8 137 811,18	30.11.2022		Finalizat 8 137 802,72
	16.07.2022							
21	ocds-b3wdp1-MD-1655895177133	Lucrări de asigurare a securității circulației rutiere (marcaj rutier) pe drumurile publice naționale amplasate în zona de centru (Lotul II)	SRL "Dromas Cons"	10/01-05/229 din 27.07.2022	4 826 960,83	30.11.2022		Finalizat 4 826 954,4
	16.07.2022							
22	ocds-b3wdp1-MD-1657181503101	Lucrări de instalare și montare a parapetelor metalice de protecție deformabile de tip semigreu cu stâlpi și accesorii pe drumurile publice naționale	SRL "Rutador"	10/01-05/261 din 29.08.2022	6 600 001,12	30.11.2022		Finalizat 6 599 997,6
	27.07.2022							
23	ocds-b3wdp1-MD-1656075668635	Reabilitarea drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, km 93,65 - 94,45, cu reabilitarea podurilor peste r. Bîc și calea ferată, Etapa II	SRL "Rutador"	10/01-05/294 din 03.10.2022	174 769 205,11	20.12.2024 AA1 din 23.02.2023 (clauza avans)		În execuție 5 801 764,8
	29.07.2022							
24	ocds-b3wdp1-MD-1657277226636	Lucrări de întreținere periodică a sectorului de drum M5 Frontiera cu Ucraina - Criva - Bălți - Chișinău - Tiraspol - frontiera cu Ucraina, km 243+580 - 244+000, amplasat teritorial în raionul Strășeni (sector experimental)	SA "Drumuri Strășeni"	10/01-05/245 din 16.08.2022	1 501 325,82 (AA1 din 17.10.2022) 91 252,80	30.11.2022		Finalizat 1 410 073,02
	29.07.2022							
25	Prin negociere fără publicare	Servicii de proiectare pentru construcția drumului de acces către punctul de trecere a frontierei de stat Leova-Bumbăta, cu acces de conexiune la str. Sciusev din or. Leova	SRL "Viaab Engineering"	10/02-11/242 din 12.08.2022	1 762 956,00 (AA1 din 10.11.2022) +264 082,00 Etapa 1 – 401 289,34 Etapa 2 – 1 625 748,70 (AA1 din 10.11.2022)	45 zile calendaristice (AA1 din 10.11.2022) 30.11.2022		Finalizat
	12.08.2022							
26	Prin negociere fără publicare	Cercetări pedologice la scară detaliată (1:1000) pentru determinarea bonității solului pe terenul cu suprafața – 2.608 ha, amplasat în sectorul cadastral nr. 5701224 or. Leova, r. Leova	ÎS "Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului"	10/02-11/240 din 10.08.2022	39 257,00	30 zile calendaristice		Finalizat 39 257,0
	10.08.2022							
27	ocds-b3wdp1-MD-1660224130890	Lucrări de reparație a drumului	SRL „Irinđa Prim”	10/01-05/280 din	31 500 375,26 (Ajustare)	31.10.2023		În execuție 8 869 035,0

28	02.09.2022 ocds-b3wdp1-MD-1660223617490	km75+200 – 75+630) Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor și restabilirea lucrărilor de artă pe drumul G64, R6 – Banesti – Telenesti – Budai – M5, km 13,50	SRL „Nouconst”	10/01-05/304 din 10.10.2022	16 364 056,98	21.10.2023			În execuție 1 782 958,0
29	02.09.2022		SRL ”Tecnos Quality”	05/02-04/295 din 03.10.2022	372 000,00	30.11.2022			Finalizat
	05.09.2022	Echipamente pentru încercări de laborator	SRL ”Lokmera”	05/02-04/296 din 03.10.2022	1 694 529, 60	30.11.2022 (AA1 din 08.11.2022) 16.12.2022			Finalizat
30	Prin negociere fără publicare 09.09.2022	Lucrări cadastrale complexe privind delimitarea terenurilor și înregistrarea lor în Registrul bunurilor imobile în scopul separării porțiunilor de teren necesare la construcția drumului de acces și a infrastructurii de amenajare către podul de pantoane peste r. Prut între localitățile or. Leova (RM) și s. Bumbata (România), cu întocmirea dosarului de schimabare a categoriei de destinație a terenurilor	ÎS ”Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”	10/02-11/269 din 08.09.2022	168 230,00	30.06.2023			În execuție 80 618,00
31	Prin negociere fără publicare 09.09.2022	Lucrări de construcție a drumului de acces de la punctul de trecerea frontierei de stat Leova – Bumbăta către drumul national G99, ocolind or. Leova, L-3.59 km	SRL „Irinda Prim”	10/01-05/272 din 09.09.2022	252 622 610,38 +8 563 559,67 (AA1 din 05.04.2023) + 14 602 075,16 (AA2 din 06.04.2023 ajustare)	14 luni calendaristice			În execuție 145 315 293,0
32	ocds-b3wdp1-MD-1664281403837 17.10.2022	Lucrări de amenajare a căilor de acces către Chișinău Arena Polivalentă, pe drumul R6 Chișinau-Orhei-Bălți, km 7,185, partea dreaptă.	SRL „Nouconst”	10/01-05/320 din 26.10.2022	16 584 949,48 (AA1 din 03.03.2023) +709 727,94	31.08.2023			În execuție 12 223 862,4
33	ocds-b3wdp1-MD-1664889655636 24.10.2022	Servicii de elaborare a documentelor normative în construcții	Î.S. „INCERCOM”	05/02-04/332 din 01.11.2022	2 716 700,13	I etapă – 20.12.2022 II etapă – 20.12.2022 III-IV etapă – 31.12.2023			În execuție 1358348,00
34	ocds-b3wdp1-MD-1663919483748 25.10.2022	Stații meteo rutiere (cu instalare)	SRL „Netsistem”	05/02-04/347 din 16.11.2022	9 381 600,00	20.12.2022			Finalizat

35	1665484557657	Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului G108, M5 – Florești – Anenii Noi, km 0,00 – 16,00	SRL „Intexnauca”	10/02-11/349 din 21.11.2022	3 400 878,00	31.05.2023			Finalizat
	01.11.2022								
36	Prin negociere fără publicare	Cercetări pedologice la scară detaliată (1:1000) pentru determinarea bonității solului pe terenul cu suprafața – 2.608 ha, amplasat în sectorul cadastral nr. 5701224, or. Leova, r. Leova	ÎS ”Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”	10/02-11/336 din 03.11.2022	30 402,00	30 zile calendaristice			Finalizat 30 402,00
	03.11.2022								
37	Prin negociere fără publicare	Servicii de proiectare a racordării podului de pantoane peste r. Prut cu drumul de acces către punctul de trecere a frontierei de stat Leova-Bumbăta	SRL ”Viaab Engineering”	10/02-11/344 din 15.11.2022	297 573,00	Ianuarie 2023			Finalizat 297 573,00
	09.11.2022								
38	ocds-b3wdp1-MD-1670482622308	Studiu de fezabilitate cu privire la identificarea soluțiilor de proiect pentru amenajarea intersecțiilor denivelate care să asigure posibilitatea virării la stânga, după caz întoarcerii unităților de transport în intravilanul și extravilanul localităților	SRL „Injproiect”	10/02-11/12 din 23.01.2023	640 488,00	31.08.2023			În execuție
	27.12.2022								

## 2023

1	ocds-b3wdp1-MD-1671095666530	Lucrări de reparație a podului de încrucișare poziționat pe drumul expres M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Balți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 264,790	SRL „Irinda Prim”	10/01-05/17 din 26.01.2023	37 784 754,15	31 martie 2024			În execuție 0,00
	09.01.2023								
2	ocds-b3wdp1-MD-1672315895425	Servicii de proiectare pentru elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului R34 Hâncești –Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835 – 180,600, lot III, km 162,560-180,600	SRL „Simbo Proiect”	10/02-11/23 din 09.02.2023	8 811 800,00	31 august 2023			In lucru
	20.01.2023								
3	ocds-b3wdp1-MD-1672315081412	Servicii de proiectare pentru elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului R34 Hâncești –Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835 – 180,600, lot II, km 142,550-162,560	SRL „Universinj”	10/02-11/25 din 09.02.2023	11 333 914,00	31 august 2023			In lucru
	20.01.2023								

4	ocds-b3wdp1-MD-1672306596587	elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului R34 Hâncești –Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835 – 180,600, lot I, km 124,835-142,550	SRL „Universinj”	10/02-11/24 din 09.02.2023	8 234 849,00	31 august 2023			In lucru
	20.01.2023								
5	Prin negociere fără publicare prealabilă	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice R2 Chișinău – Bender – Tiraspol, M5 km 18,406 -44,64, G108 M5 Florești - Anenii Noi km 15,40 - 16,30, G109 Delacău – Bulboaca – R2, km 23,55 – 25,55	SRL „Rutador” Lot 1 (km 18,406-26,006)	10/01-05/50 din 15.03.2023	60 354 990,96 AA2 din 24.05.23 lot I -3 526 433,76	15.05.2023 AA1/I din 15.05.2023 lot I (25.05.2023)			Finalizat 56 828 557,20
			SRL „Nouconst” Lot 2 (km 26,006-33,606)	10/01-05/51 din 15.03.2023	57 499 169,39 AA2 din 24.05.23 lot II -2 816 517,61	15.05.2023 AA1/I din 15.05.2023 lot II (25.05.2023)			Finalizat 54 682 651,20
			SRL „Dromas Cons” Lot 3 (km 33,606-41,206)	10/01-05/52 din 15.03.2023	54 953 715,89 AA2 din 24.05.23 lot III +1 471 605,67	15.05.2023 AA1/I din 15.05.2023 lot III (25.05.2023)			Finalizat 56 425 321,20
			SRL „Genesis International” Lot 4 (km 15,40-16,30)	10/01-05/53 din 15.03.2023	52 977 585,17 AA2 din 24.05.23 lot IV +785 997,77	15.05.2023 AA1/I din 15.05.2023 lot IV (25.05.2023)			Finalizat 53 763 582,80
6	ocds-b3wdp1-MD-1678455342069 30.03.2023	Lucrări de reparație a drumului G125, Cimișlia-Iargara-Sărata Nouă, sector km 2,40-7,70	SRL „Irinda Prim”	10/01-05/103 din 13.04.2023	61 124 792,97	31.12.2023			În execuție 0,00
7	ocds-b3wdp1-MD-1680266019731	Lucrări de proiectare pentru actualizarea documentației de execuție la proiectul „Reparația drumului R26 Bender-Căușeni-Cimișlia, km 23,70 – 46,55” și „Reparația podurilor amplasate pe drumul R26 Bender-Căușeni-Cimișlia, km 34,035, km 34,440, km 39,245 și km 53,580”	SRL „Universinj”	10/02-11/121 din 05.05.2023	3 256 066,00	31.08.2023			In lucru
	20.04.2023								
8	ocds-b3wdp1-MD-1680182783910	Lucrări de proiectare pentru actualizarea proiectului de execuție pentru reparația drumului G109 Delacău – Bulboaca – R2, sectoarele km 8,00 -9,13 și km 13,40-19,43	SRL „Universcons”	10/02-11/180 din 26.06.2023	749 388,00	30.09.2023			In lucru
	20.04.2023								
9	ocds-b3wdp1-MD-1680678658147	Lucrări de reparație a drumului R21 Orhei-Bravicea-Calarași, km 21,2 - 27,83	SRL „Genesis International”	10/01-05/137 din 19.05.2023	75 067 435,97	31.07.2024			În execuție 1 600 162,8
	27.04.2023								
10	ocds-b3wdp1-MD-1680682836213	Lucrări de reparație a podului de șosea peste râul Gârla Mare, poziționat drumul public R16 Bălți-Fălești-Sculeni-Ungheni,	IPS CORSAG SRL	10/01-05/138 din 19.05.2023	12 932 164,46 AA1 din 27.06.23 (clauza avans)	31.12.2023			În execuție 0,0
	27.04.2023								

	1680698939111	trotuarelor pietonale pe drumurile publice naționale	SRL Lot I	din 22.05.2023					
	27.04.2023		Aedificator SRL Lot II	10/01-05/142 din 22.05.2023	6 933 399,30	31.08.2023			
12	Prin negociere fără publicare prealabilă	Lucrări de amenajare a parcarii din apropierea Castelului Mimi, lucrări de amenajare a accesului către stația feroviară Bulboaca și lucrări de terasament în s. Bulboaca	SRL „Nouconst”	10/01-05/122 din 05.05.2023	1 304 544,40 (AA1 din 22.05.2023) -200 234,04	20.05.2023			Finalizat 1 104 310,36
	04.05.2023								
13	ocds-b3wdp1-MD-1681818646979	Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr. 24, R34 - Ciobalaccia - Tartaul - G132 - Baimaclia - Enichioi - R35	-	-	-	-	-	-	Anulată
	10.05.2023								
14	ocds-b3wdp1-MD-1681822603059	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a drumului la Coridorul nr. 8.1, 8.2 (G88 Cornești-Boghenii Noi-Năpădeni, km.0,00-25,09, G86 G88-Dereneu G85, km 0,00-8,410)	SRL „Transproiect Consult”	10/02-11/136 din 19.05.2023	4 235 979,60	30.09.2023			In lucru
	10.05.2023								
15	ocds-b3wdp1-MD-1681824255723	Lucrări de proiectare pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru reparația drumului R34 Hânțești-Leova-Cahul-Giurgiuilești, km 124,835 – 180,600	„Intexnauca” SRL	10/02-11/149 din 25.05.2023	1 176 000,00	31.07.2023			In lucru
	10.05.2023								
16	ocds-b3wdp1-MD-1682056294236	Extinderea sistemului de măsurarea traficului pe drumurile naționale	SRL „NetSistem”	05/02-04/143 din 23.05.2023	2 200 004,40	30.11.2023			În lucru
	12.05.2023								
17	ocds-b3wdp1-MD-1682601314334	Utilaj pentru dotarea laboratorului de încercări al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”	SRL „Teenos Quality”	05/02-04/157 din 05.06.2023	1 444 800,00	31.07.2023			In lucru
	21.05.2023								
18	ocds-b3wdp1-MD-1682061910722	Lucrări de instalare a obiectivelor semaforice pe drumurile publice naționale	SRL „NetSistem”	10/01-05/159 din 05.06.2023	6 996 673,89	30.11.2023			În execuție 0,00
	22.05.2023								
19	ocds-b3wdp1-MD-1683116504196	Lucrări de instalare a parapetului metalic de protecție pe drumurile publice naționale.	SRL „Rutador”	10/01-05/176 din 16.06.2023	8 151 380,94	31.10.2023			În execuție 0,00
	23.05.2023								





