


**RAPORT**  
privind monitorizarea contractelor de achiziții publice pentru a.2022

Vladimir LUPU  
Serghei GALUȘCA  
Ruslan POSTOVAN

APROB:



Notă informativă privind procedurile de achiziții publice și executarea contractelor în cadrul Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”, sem.I 2022

Nr. d/o	Licitația publică, Anunț publicitar	Obiectul achiziției	Operatorul economic adjudecat	Nr/data contract., Înregistrat AAP (data)	Suma contractului ( lei )	Termenul executării/ livrării	Reclamațiile înaintate, Sancțiunile și penalitățile aplicate în baza contractului	Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului	Etapa de executare a contractului, Cauzele neexecutării contractului
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2018</b>									
1	18/03400 din 18.09.2018 BAP nr. 59 din 27.07.2018	Sistem Informațional Automatizat de Stat Vinieta	S.R.L. ”BASS Systems”	01-04/444 din 17.10.2018	2 882 736,00	34 săptămîni (AA1 din 27.02.2019)			
<b>2019</b>									
1	ocds-b3wdp1-MD-1557317905108 14-06-2019	Lucrări de construcție a drumului R30 Anenii Noi-Căușeni-Ștefan Vodă-Frontiera cu Ucraina (drum de ocolire a s. Troița Nouă), km 0-6,4	S.R.L. ”Rutador”	06-14/237 din 25.06.19	127 959 699,54 -603 558,22 +939 851,61 AA1 din 12.02.2020	31.12.2020 AA3 din 23.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 (AA4 din 30.12.2021)		Rețineri în executare din cauza unor condiții neprevăzute	61 168 105,20
2	ocds-b3wdp1-MD-1558441529069 12-06-2019	Lucrări de reparație a nodului rutier în preajma or. Bălți pe drumul M5 Frontieră cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 133,71	S.C.”Poduri Prim”S.R.L.	06-14/236 din 25.06.2019	105 815 479,24 -618 311,02 +594 340,63 AA1 din 16.12.2019 -195 818,72 +1 145 529,46 AA2 din 12.02.2020 - 136 202,54 +289 141,90 AA5 din 13.07.2021 +411 974,54 (AA7 din 21.04.2022)	31.12.2020 31.12.2021 AA6 din 04.10.2021 31.12.2021		Executat fără abateri	70 727 540,40
3	ocds-b3wdp1-MD-1562152313727 25-07-2019	Produse petroliere	LUCOIL-Moldova	04-30/310 din 07.08.2019	3 511 000,00	24 luni			
4	ocds-b3wdp1-MD-1569411886888	Lucrări de elaborare a expertizei	S.R.L.,,Injproiect”	06-15/425	1 823 868,00	12 luni		Executat fără	1 823 868,00

	<b>17.10.2019</b>	tehnice și a proiectului de execuție, în vederea remedierii degradărilor atestate la podul de șosea poziționat pe drumul expres M1 Frontiera cu România - Leușeni - Chișinău - Dubăsari - frontiera cu Ucraina, km 129+810		din 24.10.2019		calendaristice,  Ianuarie 2021 (AA 1 din 02.11.2020)  <b>31.03.2021</b> (AA 2 din 05.02.2021)		abateri	finalizat
--	-------------------	--	--	-------------------	--	---	--	---------	-----------

## 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ocds-b3wdp1-MD-1579091607166  <b>03.03.2020</b>	Lucrări de reabilitare a drumului <b>G135</b> Ceadâr-Lunga - Congaz - Dimitrovca - G131, sectorul km 10+000 – 18+000	S.A.”Drumuri Cahul”	06-14/80 din 24.03.2020	40 611 871,84 <b>-196 881,37</b> <b>+461 256,6</b> (AA2 din 29.03.2021)	Decembrie 2020 <b>31.05.2021</b> (AA nr 1 din 31.12.2020) <b>30.07.2021</b> (AA nr 3 din 19.05.2020)	Au fost aplicate penalități în valoare de 343824,23 lei	Rețineri în executare din cauza unor condiții neprevăzute	40 730 994,60
2	ocds-b3wdp1-MD-1580124282671  <b>04.03.2020</b>	Lucrări de reabilitare a drumului <b>R21</b> Orhei-Bravicea-Călărași, sectorul km 21+200 – 34+200	S.A.”Lusmecon”	06-14/82 din 24.03.2020	67 222 940,95 AA nr.1 din 04.05.2021 <b>-56 025 322.15</b> Rezilierea contractului	Decembrie 2021		Rezilierea contractului	11 197 618,80
3	ocds-b3wdp1-MD-1579779725549  <b>03.04.2020</b>	Lucrări de reabilitare a drumului <b>G122</b> M3-Sagaidacul Nou-Satul Nou-Mihailovca-R26, sectorul km 5+140 – 18+080	S.R.L.”Irinda Prim”	06-14/157 din 22.05.2020	117 159 026,93 + 971 522,94 <b>-72 968,96</b> (AA nr 1 din 09.10.2020) + 287 059,13 (AA nr 2 din 12.11.2020) + 244 382,40 (AA4 din 19.01.2022)  <b>+571 216,80</b> (AA6 din 14.06.2022)	Decembrie 2021 <b>31.12.2022</b> (AA nr. 3 din 30.12.2021)		Rețineri în executare din cauza unor condiții neprevăzute	78 900 412,80
4	ocds-b3wdp1-MD-1585030256930  <b>14.04.2020</b>	Lucrări de remediere a degradărilor atestate la nivelul suprastructurii podului de șosea amplasat pe drumul expres <b>M1</b> Frontiera cu România - Leușeni - Chișinău - Dubăsari - frontiera cu Ucraina, <b>km0+00</b>	S.R.L.,,Var-Imp,,	06-14/138 din 15.05.2020	7 430 220,94	11 luni calendaristice			
5	ocds-b3wdp1-MD-1578919608401  <b>04.05.2020</b>	Lucrări de reabilitare a drumului <b>G125</b> Cimișlia-Iargara-Sărata Nouă, sector km 2+700 – 24+500	S.R.L.”Irinda Prim”	06-14/208 din 10.06.2020	149 044 811,05  <b>-25 958 196,28</b> (AA3 din 28.01.2022)	Decembrie 2021 (AA1 din 30.09.2021) <b>31.12.2021</b> (AA2 din 30.12.2021)		Executat fără abateri	101 652 432,00

6	ocds-b3wdp1-MD-1586860787794	Lucrări de reparație a <b>podului pe drumul M5</b> Frontiera cu Ucraina–Criva–Bălți–Chișinău– Tiraspol– frontiera cu Ucraina, km 215	S.R.L.,„Nouconst”	06-14/161 din 25.05.2020	13 143 550,14	Decembrie 2021  <b>31.05.2022</b> (AA1 din 23.12.2021)		Rețineri în executare din cauza unor condiții neprevăzute	6 048 495,60
	12.05.2020								
7	ocds-b3wdp1-MD-1586861646695	Lucrări de asigurare a stabilității <b>terasamentelor</b> și restabilirea lucrărilor de artă pe drumul <b>M5</b> Frontiera cu Ucraina–Criva–Bălți–Chișinău– Tiraspol–frontiera cu Ucraina, km 57	S.R.L.,„Nouconst”	06-14/174 din 29.05.2020	13 029 669,25 AA1 din 06.10.2021 (+1 538 583,06)	Septembrie 2021 AA1 din 06.10.2021 <b>31.12.2021</b>	Au fost aplicate penalități in valoare de 258 420,51 lei	Lucrare neterminată la timp	14 363 026,80 finalizat
	12.05.2020								
8	ocds-b3wdp1-MD-1588768193935	Lucrări de reabilitare a drumului <b>R31 R30</b> -Tudora-Palanca - frontiera cu Ucraina, km 0+000 – 11+000	S.A.,„Lusmecon,,	06-14/210 din 10.06.2020	113 129 801,17 + 6 568 679,94 - 6 568 679,94 (AA nr.1 din 07.12.2020)  <b>-1 007 904,37</b> (AA3 din 01.03.2022)	Decembrie 2021 <b>Junie 2022</b> (AA2 din 24.12.2021)		Executat fără abateri	105 336 282,00
	29.05.2020								
9	ocds-b3wdp1-MD-1590474431441	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul <b>G67 G66</b> – Văsieni – Bahu – R21, km 5,6-8,1	S.A.Drumuri Riscani”	06-14/238 din 25.06.2020	13 969 511,45 ( + 435 231,00) AA nr 1 din 21.11.2020  -597 147,06 +596 870,82 AA nr 3 din 13.07.2021	Dec. 2020 (31.05.2021) AA nr. 2 din 31.12.2020  31.07.2021 AA nr 3 din 13.07.2021	Au fost aplicate penalități in valoare de 54782,57 lei	lucrare neterminata la timp	14 327 829,59 finalizat
	17.06.2020								
10	ocds-b3wdp1-MD-1590473108492	Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor și restabilirea îmbrăcăminte rutiere pe drumul <b>G64 R6</b> -Bănești-Telenești-Budăi-M5, km 13	S.R.L. ”Staci Grup”	06-14/259 din 03.07.2020	7 560 255,31	Decembrie 2020	Au fost aplicate penalități in valoare de 378012,77 lei	Rezilierea contractului	778 704,00
	17.06.2020								
11	ocds-b3wdp1-MD-1593418279933	<b>Lucrări de proiectare</b> pentru executarea soluțiilor de proiect privind remedierea degradărilor atestate la podul de încrucișare, poziționat pe drumul republican <b>R6</b> Chișinău - Orhei – Bălți, km 11,178	S.R.L.,„Injproiect,,	06-15/329 din 06.08.2020	481 176,00  <b>-481 176,00</b> (AA3 din 07.09.2021)	6 luni 06.05.2021  (AA1 din 11.02.2021)  <b>30.11.2021</b> (AA2 din 10.06.2021)		Rezilierea contractului	
	22.07.2020								
12	ocds-b3wdp1-MD-1592818874973	<b>Lucrări de proiectare</b>	S.R.L.	06-15/354	4 970 000,00	11 luni		Executat fără	4 970 000,00

	<b>31.07.2020</b>	pentru executarea lucrărilor de reparație și extindere a drumului <b>R2</b> Chișinău – Bender – Tiraspol – M5 (tronson Chișinău - Anenii Noi), km 18,40-36,37	„INTEXNAUCA,,	din 25.08.2020		(AA 1 din 04.02.2021) 31.01.2022 <b>30.06.2022</b> (AA2 din 04.10.2021)		abateri	finalizat
13	ocds-b3wdp1-MD-1594722141887 <b>05.08.2020</b>	<b>Lucrări de reparație</b> a îmbrăcămintei rutiere pe drumul <b>R21</b> Orhei-Bravicea (tronsonul Vatici-Morozeni), km 13-18	S.R.L.”Genesis International”	06-14/347 din 19.08.2020	55 389 672,69 +102 569,51 (AA1 din 03.06.2021) <b>-304 524,55</b> (AA3 din 16.03.2022)	Noiembrie 2021 (AA2 din 08.10.2021) <b>30.06.2022</b>		Executat fără abateri	48 154 426,80
14	ocds-b3wdp1-MD-1594185668169 <b>18.08.2020</b>	<b>Lucrări de proiectare</b> pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul <b>R7 R14</b> – Drochia – Costești – frontiera cu România, km <b>29,00-59,50</b>	S.R.L.,,Universinj,,	06-15/367 din 08.09.2020	4 542 403,0	8 luni 28.02.2022 (AA1 din 29.03.2021) <b>15 mai 2022</b> (AA2 din 28.02.2022)		Executat fără abateri	4 542 403,00 finalizat
15	ocds-b3wdp1-MD-1594186189981 <b>18.08.2020</b>	<b>Lucrări de proiectare</b> pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul <b>R7 R14</b> – Drochia – Costești – frontiera cu România, km <b>59,50-89,53</b>	S.R.L.,,Simbo-Proiect”	06-15/366 din 08.09.2020	3 795 972,00	8 luni <b>10.01.2022</b> (AA1 din 22.04.2021)		Executat fără abateri	3 795 972,00 finalizat
16	ocds-b3wdp1-MD-1594792733708 <b>24.08.2020</b>	<b>Lucrări de proiectare</b> pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului <b>R17</b> Fălești-Pîrlița, km 0,0-32,20	S.R.L.,,Astral-Proiect”	06-15/381 din 21.09.2020	4 923 580,00	8 luni 31.01.2022 (AA1 din 14.04.2021) <b>30.04.2022</b> (AA2 din 16.02.2022)		Executat fără abateri	4 923 580,00 finalizat
17	ocds-b3wdp1-MD-1597641030947 <b>09.09.2020</b>	<b>Echipament și utilaj de laborator</b> pentru testarea materialelor de construcție în domeniul drumurilor	S.R.L.,,Tecnos Quality,, (lot I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX) S.A. „EXIMOTOR,, (lot V, X)	11-18/388 din 25.09.2020 11-18/387 din 25.09.2020	2 145 000,00 240 000,00	Decembrie 2020			
18	ocds-b3wdp1-MD-1597910010375	Lucrări de proiectare privind selectarea și actualizarea volumelor de lucrări pentru sectorul de drum km 41,600-	S.R.L.,,Universinj”	06-15/400 din 01.10.2020	693 975,60	Martie 2021 <b>30.04.2021</b> (AA1 din 24.03.2021)		Executat fără abateri	693 975,60 finalizat

	<b>11.09.2020</b>	44,35 din proiectul "Servicii de proiectare pentru lucrările de reparație a drumului <b>M3</b> Chișinău-Cimișlia-Vulcănești-Giurgiulești-frontieră cu România, km 0,00-34,35 (modificat în M3 Chișinău-Comrat-Giurgiulești-frontiera cu România, km 10,00-44,35)							
19	ocds-b3wdp1-MD-1597815792146	<b>Lucrări de proiectare</b> pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului <b>R20</b> Orhei-Rezina-Rîbnița km 50,29-53,00	S.R.L.,Universcons,,	06-15/390 din 28.09.2020	956 284,00	Aprilie 2021 AA nr 1 din 08.04.2021 15.05.2021		Rețineri în executare din cauza unor condiții neprevăzute	
	<b>11.09.2020</b>								
20	ocds-b3wdp1-MD-1596785982537	<b>Lucrări de proiectare</b> pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul <b>R29 Comrat-Ceadâr-Lunga-frontiera cu Ucraina, km 0,0-42,27</b>	S.R.L.,Universinj"	06-15/399 din 30.09.2020	5 519 815,20	7 luni 31.01.2022 (AA1 din 31.03.2021)  30.04.2022 (AA2 din 21.01.2022)  31.05.2022 (AA3 din 04.04.2022)		Executat fără abateri	5 519 815,20 finalizat
	<b>16.09.2020</b>								
21	ocds-b3wdp1-MD-1597215868498 <b>18.09.2020</b>	<b>Lucrări de proiectare</b> pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul <b>R23 Basarabeasca-M3, km 0,0-19,27</b>	S.A.,INTEXNAUCA"	06-15/442 din 06.11.2020	3 599 330,00	9 luni <b>31.01.2022</b> (AA 1 din 04.02.2021)		Executat fără abateri	3 599 330,00 finalizat
22	ocds-b3wdp1-MD-1599036065596	Lucrări de reparație a <b>roșturilor</b> de deformație la poduri, poziționate pe drumurile publice R5 M5-Vadul lui Vodă-M4, km 7+200; R6 Chisinau-Orhei-Balti, km 36+208, km 44+337, km 45+298; R14 R6-Codru Nou-Soroca-Unguri-frontiera cu Ucraina, km 0+010, km 1+150, km 5+770; R20 Orhei-Rezina-Rîbnița, km 53+210	S.C.,,Poduri Prim"S.R.L.	06-14/405 din 01.10.2020	19 620 453,49 <b>+2 072 562,97</b> <b>-1 237 825,27</b> (AA1 din 30.09.2021)	Decembrie 2021 <b>31.12.2022</b> (AA2 din 23.12.2021)			
	<b>25.09.2020</b>								

23	ocds-b3wdp1-MD-1597824132587 <b>28.09.2020</b>	<b>Lucrări de proiectare</b> pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului <b>G27 R7</b> -Chetrosu-Moara de Piatră-Cubolta-R13, km 0,0-31,15	S.R.L.,„Universinij”	06-15/414 din 15.10.2020	4 324 458,00	Aprilie 2021 <b>30.09.2021</b> (AA1 din 31.03.2021) <b>20.12.2021</b> (AA2 din 22.09.2021)	Au fost aplicate penalități in valoare de 432445,80 lei	lucrare neterminata la timp	4 324 458,00 finalizat
24	ocds-b3wdp1-MD-1601387167106 <b>27.10.2020</b>	<b>Lucrări de proiectare</b> cu privire la remedierea degradărilor atestate la podurile de șosea, poziționate pe următoarele drumuri publice: <b>R3</b> Chișinău – Hîncești – Cimișlia – Basarabeasca – frontiera cu Ucraina, km 88,322; km 95,740, <b>G109</b> Delacău–Bulboacă–R2, km 23,850	S.R.L.,„Injproiect”	06-15/485 din 03.12.2020	884 640,00	30 iulie 2021	Au fost aplicate penalități in valoare de 23766,00 lei	lucrare neterminata la timp	884 640,00 finalizat
25	ocds-b3wdp1-MD-1601384931152 <b>06.11.2020</b>	<b>Lucrări de proiectare</b> pentru reparația drumului <b>R34</b> Hîncești – Leova – Cahul – Giurgiulești, km 82,00 – 125,00	S.R.L.,„Universinij”	06-15/479 din 01.12.2020	6 460 408,80	30 septembrie 2021 31.01.2022 (AA1 din 31.03.2021) 30.04.2022 (AA2 din 21.01.2022) 15 iulie 2022 (AA3 din 28.04.2022) <b>31 august 2022</b> (AA4 din 08.07.2022)	În proces de executare		2 865 921,72
26	ocds-b3wdp1-MD-1602661960057 <b>06.11.2020</b>	Lucrări de <b>reparație</b> a podului de încrucișare poziționat pe drumul expres <b>M5</b> Frontieră cu Ucraina-Criva-Balți-Chișinau-Tiraspol-frontieră cu Ucraina, <b>km 264+790</b>	-	-	-	-			<b>Anulată</b>
27	ocds-b3wdp1-MD-1602848924053 <b>06.11.2020</b>	<b>Servicii de cercetare și dezvoltare</b> privind elaborarea documentelor normative	IP „Universitatea Tehnică a Moldovei,,	06-15/491 din 08.12.2020	1 966 355,00	31.12.2021 <b>20.06.2022</b> (AA1 din 24.12.2021)		În proces de executare	
28	ocds-b3wdp1-MD-1602661061897	Lucrări de proiectare	S.R.L.,„Univrscons”	06-15/498 din	5 360 140,80	15.08.2021		În proces de	2 374 349,00

	<b>19.11.2020</b>	pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului <b>R9 R14-Șoldănești-R20</b> (tronson Rogojeni-Șoldănești-Țareuca), km 0,0-45,28		15.12.2020		<b>31.03.2022</b> (AA1 din 28.07.2021)		executare	
29	ocds-b3wdp1-MD-1606997401954 <b>24.12.2020</b>	Lucrări de proiectare pentru actualizarea proiectului „Reconstrucția drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, km 86,28-94,48 (modificat conform Hotărârii de Guvern nr. 1468 din 30.12.2016 din M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, km 5,40-13,6) pe sectorul km 90,60 – km 91,33”	S.R.L.,„Universinj”	06-15/02 din 13.01.2021	1 239 298.80	31 mai 2021  31.07.2021 (AA1 din 31.03.2021)  <b>20.12.2021</b> (AA2 din 04.08.2021)	Au fost aplicate penalități în valoare de 123929,88 lei	lucrare neterminata la timp	1 239 298,80 finalizat
30	ocds-b3wdp1-MD-1607522366049 <b>30.12.2020</b>	<b>Lucrări de construcție a podului peste r. Bâc</b> și a pasajului peste calea ferată la drumul M1 fr. România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-fr. cu Ucraina, km 94 – 95	ÎM „Badprim ,, SRL	06-14/14 din 20.01.2021	34 358 822,91  -3 774 663,30 +743 681,57 (AA3 din 30.12.2021)  <b>-19 513,44</b> (AA4 din 01.03.2022)	15 octombrie 2021 AA1 din 09.09.2021 <b>24.12.2021</b> AA2 din 22.09.2021	Au fost aplicate penalități în valoare de 3176,40 lei	lucrare neterminata la timp	30 804 892,50 finalizat
<b>2021</b>									
1	ocds-b3wdp1-MD-1617356212352 <b>23.04.2021</b>	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul G27 R7-Chetrosu-Moara de Piatră-Cubolta-R13, km 0-31,15 (Etapa I, sector km 27,0-km 31,0)	S.R.L. ”Dromas-Cons”	06-14/117 din 13.05.2021	26 874 889,80  <b>-11 033,58</b> (AA1 din 28.04.2022)	<b>30.12.2022</b>		Executat fără abateri	24 217 639,20
2	ocds-b3wdp1-MD-1618224749034 <b>04.05.2021</b>	Lucrări de reparație a podului pe drumul M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 108+970	S.A.”Drumuri Criuleni”	06-14/121 din 19.05.2021	16 372 569,33	30.06.2022  <b>30.12.2022</b> (AA1 din 30.06.2022)		Rețineri în executare din cauza unor condiții neprevăzute	3 277 711,20



3	ocds-b3wdp1-MD-1618484124646 <b>07.05.2021</b>	Lucrări de reparație a podurilor pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina– Criva–Bălți–Chișinău–Tiraspol–frontiera cu Ucraina, km 24,935 (Lotul I); km 38,34 (Lotul II)	IPS”Corsag”S.R.L.	06-14/126 din 20.05.2021	Lotul I km 24,935 18 250 274,12 Lotul II km 38,34 14 435 836,66  <b>+204 150,73</b> (AA1 din 18.05.2022)	<b>30.12.2022</b>		Executat fără abateri	9 547 222,80
4	ocds-b3wdp1-MD-1617864260741 <b>29.04.2021</b>	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Edineț, Briceni	S.A. ,, Drumuri Briceni,,	06-14/123 din 19.05.2021	10 464 348,59	<b>30.09.2021</b>		Executat fără abateri	10 464 343,20
5	ocds-b3wdp1-MD-1617864967177 <b>29.04.2021</b>	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raionul Dondușeni	IPS”Corsag”S.R.L.	06-14/130 din 26.05.2021	5 345 783,27	<b>30.09.2021</b>		Executat fără abateri	5 345 782,80
6	ocds-b3wdp1-MD-1617865712030 <b>29.04.2021</b>	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Drochia, Glodeni, Rîșcani	S.R.L.,,Magistrala-Nord,,	06-14/122 din 19.05.2021	14 581 801,39	<b>30.09.2021</b>		Executat fără abateri	14 581 801,20
7	ocds-b3wdp1-MD-1619444390470 <b>07.05.2021</b>	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raionul Cahul, UTA Găgăuzia (raionul Vulcănești)	S.R.L.,,Masterdrum,,	06-14/150 din 08.06.2021	5 491 884,02	<b>30.09.2021</b>		Executat fără abateri	5 491 884,00
8	ocds-b3wdp1-MD-1618901626552 <b>13.05.2021</b>	Lucrări de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R30 Anenii Noi - Căușeni – Ștefan Vodă - frontiera cu Ucraina, km 69,50 - 77,90 (raionul Ștefan Vodă)	S.C.”Dromas-Cons”S.R.L.	06-14/128 din 25.05.2021	3 342 497,51	<b>30.09.2021</b>		Executat fără abateri	3 342 497,40

9	ocds-b3wdp1-MD-1618902367507 13.05.2021	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Cantemir, Leova	S.R.L."Constdrum"	06-14/142 din 04.06.2021	5 287 244,02	30.09.2021		Rezoluțiunea contractului	
10	ocds-b3wdp1-MD-1618562797077 10.05.2021	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul G95 R1-Călărași-Pîrjolteni-Căbăești, km 2-7	S.C."Dromas-Cons"S.R.L.	06-14/140 din 03.06.2021	25 125 003,49 <b>1 634 871,94</b> (AA1 din 05.08.2021)	30.12.2022		Rezilierea contractului	1 379 983,20
11	ocds-b3wdp1-MD-1618900018155 13.05.2021	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Comrat, Ciadâr-Lunga, Taraclia	S.R.L „Irinda Prim,,	06-14/146 din 07.06.2021	8 488 431,92	30.09.2021		Executat fără abateri	8 310 537,60
12	ocds-b3wdp1-MD-1618904451298 13.05.2021	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Criuleni, Dubăsari, mun. Chișinău	S.C.,,Nouconst,,	06-14/139 din 03.06.2021	12 595 841,54	30.09.2021		Executat fără abateri	12 595 840,80
13	ocds-b3wdp1-MD-1618903018406 13.05.2021	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Cimișlia, Basarabeasca	S.R.L „Irinda Prim,,	06-14/147 din 07.06.2021	5 021 201,02	30.09.2021		Executat fără abateri	5 021 200,80
14	ocds-b3wdp1-MD-1619156384749 14.05.2021	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Rezina, Șoldănești	S.C."Dromas-Cons"S.R.L.	06-14/145 din 07.06.2021	6 766 278,70 <b>-154 608,74</b> (AA1 din 16.02.2022)	30.09.2021		Executat fără abateri	6 611 628,92
15	ocds-b3wdp1-MD-1619158063856 14.05.2021	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Ungheni, Niporeni	S.C."Dromas-Cons"S.R.L.	06-14/144 din 07.06.2021	7 704 729,44 <b>-193 474,25</b> (AA2 din 20.05.2022)	30.09.2021 30 zile de la primirea notificării (AA1 din 22.03.2022)		Executat fără abateri	7 511 252,40

16	ocds-b3wdp1-MD-1618904999199 <b>13.05.2021</b>	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Călărași, Strășeni	S.R.L."Solcoci Prim"	06-14/152 din 09.06.2021	7 887 335,81	<b>30.09.2021</b>	394 366,79	Rezoluțiunea contractului	1 808 913,60
17	ocds-b3wdp1-MD-1619159524026 <b>14.05.2021</b>	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Soroca, Florești	S.A."Drumuri Soroca"	06-14/151 din 09.06.2021	8 426 519,10	<b>30.09.2021</b>		Executat fără abateri	8 426 518,80
18	ocds-b3wdp1-MD-1620192373756 <b>28.05.2021</b>	Lucrări de proiectare pentru reparația drumului R36 Basarabeasca – Ceadâr-Lunga – R29, km 14,00 – 20,31	S.R.L „,Transproiectconsult,,	06-15/143 din 07.06.2021	1 205 413,20	<b>29.04.2022</b>		Executat fără abateri	1 205 413,20 finalizat
19	ocds-b3wdp1-MD-1619179973561 <b>14.05.2021</b>	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Ialoveni, Hîncești	S.C."Dromas-Cons"S.R.L.	06-14/157 din 11.06.2021	11 613 355,81 +976 191,04 (AA1 din 07.10.2021)	30.09.2021 15.11.2021 <b>30 zile</b> de la primirea notificării (AA2 din 22.02.2022)	4621,22	Contract reziliat <b>-370 760,53</b>	12 218 786,40
20	ocds-b3wdp1-MD-1620365991905 <b>02.06.2021</b>	Lucrări de întreținere a drumurilor publice naționale amplasate în raza mun. Bălți, raioanele Fălești, Sîngerei	S.R.L. "Drumuri Bălți"	06-14/161 din 18.06.2021	26 904 785,00 <b>+ 4 035 717,00</b> (AA1 din 29.03.2022)	31.03.2022 31.05.2022 (AA1 din 29.03.2022) <b>30.06.2022</b> (AA2 din 01.06.2022)		Executat fără abateri	30 921 992,4
21	ocds-b3wdp1-MD-1619443708129 <b>19.05.2021</b>	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Anenii Noi, Căușeni, Ștefan Vodă	S.A. „Lusmecon,,	06-14/162 din 18.06.2021	15 190 497,70 <b>- 60 057,70</b> (AA1 din 16.02.2022)	<b>30.09.2021</b>		Executat fără abateri	15 130 440,00

22	ocds-b3wdp1-MD-1622722774301 <b>25.06.2021</b>	Lucrări de întreținere periodică ( <i>amenajarea straturilor bituminoase subțiri executat la rece, de tip "Slurry Seal"</i> ) a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic amplasate teritorial în raioanele Orhei, Telenești, Rezina	S.R.L.,Robricons,,	06-14/176 din 12.07.2021	36 723 960,93	<b>29.10.2021</b>		Executat fără abateri	36 717 013,80
23	ocds-b3wdp1-MD-1623935322874 <b>09.07.2021</b>	Lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în <b>zona de sud</b> al republicii	S.C. „Neledimpex,, S.R.L.	06-14/184 din 22.07.2021	Lot I 1 815 418,87 Lot II 1 726 986,84	<b>30.11.2021</b>			
24	ocds-b3wdp1-MD-1623934410983 <b>09.07.2021</b>	Lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în <b>zona de centru</b> al republicii	S.R.L. „Rutador,,	06-14/183 din 22.07.2021	I- 10 220 834,00 II-4 827 290,00 <b>-230 780,20</b> (AA1 din 18.01.2022)	<b>15.12.2021</b>			
25	ocds-b3wdp1-MD-1624023180733 <b>09.07.2021</b>	Lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în <b>zona de nord</b> al republicii	Lot I S.C. „Neledimpex,, S.R.L	06-14/185 din 22.07.2021	4 977 444,63	<b>30.11.2021</b>			
			Lot II S.R.L. „Magistrala – Nistru,,	06-14/186 din 23.07.2021	7 027 958,53	<b>15.12.2021</b>			
26	ocds-b3wdp1-MD-1623648835641 <b>10.07.2021</b>	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul <b>G100 R33-Sofia-Cărpineni-Mingir-R34, km 0-3</b>	S.A. „Lusmecon,,	06-14/192 din 29.07.2021	35 767 927,07 +556 128,64 (AA1 din 18.03.2022) <b>-247 739,10</b> (AA2 din 29.06.2022)	<b>30.12.2022</b>		Rețineri în executare din cauza unor condiții neprevăzute	1 148 290,80
27	ocds-b3wdp1-MD-1625635582657 <b>28.07.2021</b>	Lucrări de <b>întreținere periodică</b> a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate teritorial în raioanele <b>Cahul, UTA Gagauzia (Comrat, Ceadâr-Lunga, Vulcănești), Taraclia</b>	S.R.L”Masterdrum”	06-14/207 din 12.08.2021	2 999 858,88	<b>15.12.2021</b>		Executat fără abateri	2 999 856,00

28	ocds-b3wdp1-MD-1625637977530 <b>28.07.2021</b>	Lucrări de <b>întreținere periodică</b> a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate teritorial în raioanele <b>Căușeni, Ștefan Vodă</b>	S.R.L”Credo Industry”	06-14/213 din 18.08.2021	8 310 930,95	15.12.2021 <b>30 zile</b> de la primirea notificării (AA1 din 22.02.2022)	215 915,10	Executat cu întârziere	8 310 933,60
29	ocds-b3wdp1-MD-1625637343738 <b>28.07.2021</b>	Lucrări de <b>întreținere periodică</b> a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate teritorial în raioanele <b>Cantemir, Leova</b>	S.R.L”Masterdrum”	06-14/214 din 18.08.2021	7 062 471,76	<b>15.12.2021</b>		Executat fără abateri	7 062 471,60
30	ocds-b3wdp1-MD-1625652757491 <b>28.07.2021</b>	Lucrări de <b>întreținere periodică</b> a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate teritorial în raioanele <b>Soroca, Florești, Șoldănești</b>	S.A. ,, Drumuri Bălți,,	06-14/210 din 16.08.2021	8 213 054,00	<b>15.12.2021</b>		Executat fără abateri	8 213 054,40
31	ocds-b3wdp1-MD-1625636140647 <b>28.07.2021</b>	Lucrări de <b>întreținere periodică</b> a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate teritorial în raioanele <b>Călărași, Strășeni, Ungheni</b>	S.R.L,,Rubricons”	06-14/218 din 23.08.2021	5 665 144,39	<b>15.12.2021</b>		Executat fără abateri	5 665 143,60
32	ocds-b3wdp1-MD-1625644308428 <b>28.07.2021</b>	Lucrări de <b>întreținere periodică</b> a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate teritorial în raioanele <b>Hîncești, Ialoveni, Nisporeni</b>	SA “Drumuri Ialoveni”	06-14/223 din 26.08.2021	6 861 042,52	15.12.2021 <b>30 zile</b> de la primirea notificării (AA1 din 22.02.2022)		Executat fără abateri	6 861 042,00
33	ocds-b3wdp1-MD-1625643911532 <b>28.07.2021</b>	Lucrări de <b>întreținere periodică</b> a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate teritorial în raioanele <b>Fălești, Sîngerei</b>	IPS ”Corsag” S.R.L.	06-14/236 din 16.09.2021	7 986 792,67	<b>15.12.2021</b>		Executat fără abateri	7 986 792,00

34	ocds-b3wdp1-MD-1627043056242 28.07.2021	Lucrări de <b>întreținere periodică</b> a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele <b>Sîngerei, Telenești</b>	IPS "Corsag" S.R.L.	06-14/238 din 21.09.2021	7 897 860,95	<b>15.12.2021</b>		Executat fără abateri	7 897 860,00
35	ocds-b3wdp1-MD-1625642652684 28.07.2021	Lucrări de <b>întreținere periodică</b> a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate □erritorial în raioanele <b>Cimișlia, Basarabeasca</b>	S.R.L.,Lincons,,	06-14/212 din 18.08.2021	4 455 001,13	<b>15.12.2021</b>		Executat fără abateri	4 455 000,00
36	ocds-b3wdp1-MD-1625643493214 28.07.2021	Lucrări de <b>întreținere periodică</b> a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate □erritorial în raioanele <b>Edineț, Briceni, Ocnîța, Donușeni</b>	IPS "Corsag" S.R.L.	06-14/229 din 09.09.2021	5 022 499,85	<b>15.12.2021</b>		Executat fără abateri	5 022 499,20
37	ocds-b3wdp1-MD-1625643067589 28.07.2021	Lucrări de <b>întreținere periodică</b> a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate □erritorial în raioanele <b>Drochia, Glodeni, Rîșcani</b>	IPS "Corsag" S.R.L.	06-14/232 din 13.09.2021	3 903 496,15	<b>15.12.2021</b>		Executat fără abateri	3 903 495,60
38	ocds-b3wdp1-MD-1625636652787 08.07.2021	Lucrări de <b>întreținere periodică</b> a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate □erritorial în raioanele <b>Anenii Noi, Criuleni, Dubăsari</b>	S.R.L.,Lincons,,	06-14/251 din 04.10.2021	5 392 460,60	<b>15.12.2021</b>		Executat fără abateri	5 392 458,0
39	ocds-b3wdp1-MD-1628770039446 26.08.2021	Lucrări de reparație periodică a drumului <b>M3 Chișinău-Comrat-Giurgiulești-frontiera cu România (acces la s. Burlăceni)</b>	S.R.L."Masterdrum"	06-14/230 din 09.09.2021	1 104 043,89 <b>-196 008,69</b> (AA2 din 11.04.2022)	<b>30.11.2021</b>		Executat fără abateri	908 035,20

40	ocds-b3wdp1-MD-1626955052814 <b>13.08.2021</b>	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul <b>R15</b> M5-Glodei, <b>km 0-33,47</b> (sector km 17,79-km 18,262)	SA” Drumuri Bălți”	06-14/231 din 09.09.2021	19 198 946,45  <b>+457 148,07</b> (AA1 din 16.05.2022)	<b>30.12.2022</b>		Executat fără abateri	11 757 238,92
41	ocds-b3wdp1-MD-1629362239807 <b>10.09.2021</b>	Lucrări de <b>întreținere periodică</b> a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic amplasate teritorial în raioanul <b>Fălești și mun. Bălți</b>	SA” Drumuri Bălți”	06-14/243 din 24.09.2021	10 183 680,02	<b>15.12.2021</b>		Executat fără abateri	10 183 467,60
42	ocds-b3wdp1-MD-1630579382211 <b>24.09.2021</b>	Lucrări de reparație a drumului <b>R31</b> R30-Tudora-Palanca-frontiera cu Ucraina, <b>km 11,16-12,06</b>	S.C. NELEDIMPEX S.R.L.	06-14/258 din 08.10.2021	10 424 661,00	<b>30.12.2022</b>		Executat fără abateri	5 550 324,00
43	ocds-b3wdp1-MD-1630582551297 <b>24.09.2021</b>	Lucrări de remediere a degradărilor depistate la <b>lucrările de artă</b> , poziționate pe drumul expres <b>M5</b> frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, <b>km 276+960</b>	S.R.L.,,Irinda Prim”	06-14/272 din 22.10.2021	15 205 790,43	<b>30.12.2022</b>			
44	ocds-b3wdp1-MD-1630675541333 <b>27.09.2021</b>	Lucrări de <b>întreținere periodică</b> a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate teritorial în raioanele <b>Telenești, Rezina, Orhei</b>	SRL ”Dortehtrans”	06-14/262 din 15.10.2021	7 717 954,58  <b>-176 409,38</b> (AA2 din 16.06.2022)	15.12.2022  <b>45 zile</b> de la primirea notificării (AA1 din 22.02.2022)		Executat fără abateri	7 541 545,20
45	ocds-b3wdp1-MD-1630995367785 <b>29.09.2021</b>	Lucrări de instalare și montare a <b>parapetelor metalice</b> de protecție deformabile de tip semigreu cu stâlpi și accesorii pe drumurile publice naționale	S.R.L. ”Rutador”	06-14/257 din 07.10.2021	12 044 159,92	<b>31.03.2022</b>			

46	ocds-b3wdp1-MD-1631270087954 <b>04.10.2021</b>	<b>Echipament și utilaj</b> de laborator pentru testarea materialelor de construcție în domeniul drumurilor	S.R.L. "Tecnos Quality"	06-14/273 din 22.10.2021	1 772 904,00	<b>Decembrie 2021</b>			
47	ocds-b3wdp1-MD-1631778039949 <b>08.10.2021</b>	Lucrări de <b>reparație periodică</b> a drumului <b>R3</b> Chișinău-Hîncești-Basarabeasca-frontieră cu Ucraina, <b>km 7,782-8,72; km 9,3-11,0</b>	S.A. "Lusmecon"	06-14/276 din 28.10.2021	8 256 992,23	<b>15.12.2021</b>			
48	ocds-b3wdp1-MD-1636016851571 <b>25.11.2021</b>	Lucrări de reparație a drumului <b>R21</b> Orhei-Bravicea-Călărași, <b>km 21,20-34,20</b> (sector km 27,83-km 34,20)	S.R.L. "Neledimpex"	06-14/316 din 21.12.2021	46 101 881,52 <b>+83 980,60</b> (AA1 din 18.03.2022)	<b>30.12.2022</b>	Executat fără abateri	2 718 672,00	

## 2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ocds-b3wdp1-MD-1638870449625 <b>12.01.2022</b>	Servicii de <b>proiectare</b> pentru construcția drumului de acces până la podul peste r. Nistru în regiunea localității <b>Cosăuți</b>	S.R.L. „Universinj”	06-15/41 din 02.02.2022	<b>5 714 304,00</b>	I etapa – <b>31.08.2022</b> II etapa – <b>12.12.2022</b>		În proces de executare	
2	ocds-b3wdp1-MD-1643028610219 <b>15.02.2022</b>	Servicii de <b>proiectare</b> pentru actualizarea proiectului de reabilitare a drumului <b>R14 R6</b> – Codrul Nou – Soroca – Unguri – frontiera cu Ucraina, <b>km 92,62 – 123,62</b>	S.R.L. "Simbo-Proiect"	06-15/81 din 03.03.2022	<b>2 031 252,00</b>	<b>30 iulie 2022</b>		În proces de executare	
3	ocds-b3wdp1-MD-1643713736687 <b>10.03.2022</b>	Servicii de <b>proiectare</b> pentru actualizarea detaliilor de execuție pentru reparația drumului <b>R33</b> Hîncești – Lăpușna – M1, <b>km 0,000 – 37,200</b>	-	-	-	-			<b>Anulată</b>



4	ocds-b3wdp1-MD-1645168104228 <b>11.03.2022</b>	Servicii de <b>proiectare</b> privind actualizarea conform standardelor europene proiectului de execuție pentru reabilitarea drumului <b>M1</b> Frontiera cu România – Leușeni - Chișinău-Dubăsari - Fr. cu Ucraina, <b>km 96,40 – 105,40</b> (Modificat conform HG nr.1468 din 30.12.2016 din M21 Chișinău – Dubăsari - Poltava, km 6,00 – 15,00)	-	-	-	-			<b>Anulată</b>
5	ocds-b3wdp1-MD-1644838708264 <b>24.03.2022</b>	Lucrări de reabilitare a drumului <b>M1</b> Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, <b>km 93,65 - 94,45, Etapa II</b>	-	-	-	-			<b>Anulată</b>
6	ocds-b3wdp1-MD-1646895066698 <b>30.03.2022</b>	Servicii de <b>proiectare</b> privind completarea cu specificația tehnică și borderoul de lucrări ( <b>Bill of Quantities</b> ) a proiectului de execuție pentru reconstrucția drumului <b>M1</b> Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari - Frontiera cu Ucraina, <b>km 86,28-94,48</b>	-	-	-	-			<b>Anulată</b>
7	ocds-b3wdp1-MD-1647343729681 <b>04.04.2022</b>	Lucrări de remediere a degradărilor atestate la <b>podul</b> de șosea poziționat pe drumul expres <b>M1</b> Frontiera cu România - Leușeni - Chișinău - Dubăsari - frontiera cu Ucraina, <b>km 0+00</b> (completări).	-	-	-	-			<b>Anulată</b>
8	ocds-b3wdp1-MD-1647954443319 <b>12.04.2022</b>	Lucrari de amenajare a straturilor bituminoase subtiri executate la rece de tip <b>Slurry Seal</b> pe traseul <b>R20</b> Orhei-Rezina km 16.00-24.25	SRL "Robricons"	06-14/153 din 05.05.2022	<b>11 431 043,76</b>	<b>31 octombrie 2022</b>		În proces de executare	11 013 388,80

9	ocds-b3wdp1-MD-1647955347965 <b>12.04.2022</b>	Lucrari de amenajare a straturilor bituminoase subtiri executate la rece de tip <b>Slurry Seal</b> pe traseul <b>R6</b> Chisinau-Orhei-Balti km 51.37-70.85	SRL "Robricons"	06-14/155 din 06.05.2022	<b>39 245 325,85</b>	<b>31 octombrie 2022</b>		Executat fără abateri	39 245 200,80
10	ocds-b3wdp1-MD-1646896996531 <b>14.04.2022</b>	Servicii de <b>proiectare</b> pentru elaborarea detaliilor de execuție în scopul reabilitării drumului <b>M5</b> Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, <b>km 0-133</b> (Lot IV, km 103,75-133,00).	SRL "Universinj"	06-15/154 din 05.05.2022	<b>7 820 418,00</b>	I etapă – 15.08.2022 II etapă – <b>30.09.2022</b>		În proces de executare	
11	ocds-b3wdp1-MD-1648207265934 <b>18.04.2022</b>	<b>Servicii de executare a lucrărilor cadastrale</b> complexe pe obiectivul: atribuirea și achiziționarea terenurilor proprietate publică și privată în scopul reabilitării drumului <b>M1</b> Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina (pe sectoarele nr. II, III)	-	-	-	-			<b>Anulată</b>
12	ocds-b3wdp1-MD-1648535285228 <b>20.04.2022</b>	<b>Sistem de monitorizare</b> a traficului pe drumurile naționale (cu instalare)	SRL "Rapid Link"	06-14/172 din 20.05.2022	<b>1 800 000,00</b>	<b>31.07.2022</b>		În proces de executare	
13	ocds-b3wdp1-MD-1647950888051 <b>27.04.2022</b>	Servicii de <b>proiectare</b> pentru elaborarea detaliilor de execuție pentru construcția drumului de <b>ocolire a or. Cimișlia</b>	SRL "Universinj"	06-15/167 din 18.05.2022	<b>4 675 533,60</b>	<b>31.10.2022</b>		În proces de executare	
14	ocds-b3wdp1-MD-1648208112278 <b>27.04.2022</b>	Servicii de <b>proiectare</b> pentru actualizarea detaliilor de execuție pentru reparația drumului <b>R33</b> Hîncești – Lăpușna – <b>M1, km 0,000 – 37,200</b>	SRL "Universinj"	06-15/170 din 18.05.2022	<b>4 842 763,20</b>	<b>31.10.2022</b>		În proces de executare	

15	ocds-b3wdp1-MD-1649833136784 04.05.2022	Lucrări de remediere a degradărilor atestate la <b>podul</b> de șosea poziționat pe drumul expres <b>M1</b> Frontiera cu România - Leușeni - Chișinău - Dubăsari - frontiera cu Ucraina, <b>km 0+00</b> (completări)	SRL "Var-Imp"	06-14/173 din 24.05.2022	<b>20 119 081,28</b>	<b>31.05.2023</b>			
16	ocds-b3wdp1-MD-1649834449197 04.05.2022	Servicii de <b>proiectare</b> privind actualizarea conform standardelor europene proiectului de execuție pentru reabilitarea drumului <b>M1</b> Frontiera cu România – Leușeni - Chișinău-Dubăsari - Fr. cu Ucraina, <b>km 96,40 – 105,40</b> (Modificat conform HG nr.1468 din 30.12.2016 din M21 Chișinău – Dubăsari - Poltava, km 6,00 – 15,00)	SRL "Universcons"	06-15/174 din 25.05.2022	<b>1 473 600,00</b>	<b>31.08.2022</b>			În proces de executare
17	ocds-b3wdp1-MD-1650537939836 12.05.2022	Servicii de <b>proiectare</b> privind actualizarea proiectului de execuție pentru reparația drumului <b>G125</b> , Cimișlia-Iargara-Sărata Nouă, sector <b>km 2,40 – 7,70</b>	SRL "Universcons"	06-15/177 din 02.06.2022	<b>448 402,00</b>	<b>31.07.2022</b>			În proces de executare
18	ocds-b3wdp1-MD-1650539443086 12.05.2022	Servicii de <b>proiectare</b> privind completarea cu specificația tehnică și borderoul de lucrări ( <b>Bill of Quantities</b> ) a proiectului de execuție pentru reconstrucția drumului <b>M1</b> Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari - Frontiera cu Ucraina, <b>km 86,28-94,48</b>	SRL "Universinj"	06-15/175 din 27.05.2022	<b>1 675 275,60</b>	<b>31.08.2022</b>			În proces de executare

19	ocds-b3wdp1-MD-1650541106185 <b>12.05.2022</b>	Servicii de executare a <b>lucrărilor cadastrale</b> complexe pe obiectivul: atribuirea și achiziționarea terenurilor proprietate publică și privată în scopul reabilitării drumului <b>M1</b> Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina (pe sectoarele nr. II, III)	ÎS "Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului"	Lot 1 06-15/181 din 07.06.2022  Lot 2 06-15/182 din 07.06.2022	Lot 1 <b>730 700,00 -TVA</b> <b>829 458,00</b> +TVA  Lot 2 <b>249 365,00 -TVA</b> <b>262 880,00 +TVA</b>	Lot 1 <b>31.10.2023</b>  Lot 2 <b>30.04.2023</b>		În proces de executare	
20	ocds-b3wdp1-MD-1652177175383 <b>31.05.2022</b>	Lucrări de <b>întreținere periodică</b> a drumurilor publice naționale amplasate în raioanele <b>Briceni, Dondușeni, Edineț, Ocnita</b>	SA "Drumuri Briceni"	06-14/191 din 24.06.2022	<b>7 458 706,53</b>	<b>15.12.2022</b>		În proces de executare	3 661 148,40
21	ocds-b3wdp1-MD-1652179794095 <b>31.05.2022</b>	Lucrări de <b>întreținere periodică</b> a drumurilor publice naționale amplasate în raioanele <b>Hîncești, Ialoveni, Nisporeni.</b>	SA "Lusmecon"	06-14/198 din 24.06.2022	<b>8 509 128,19</b>	<b>15.12.2022</b>		În proces de executare	1 641 370,80
22	ocds-b3wdp1-MD-1652181135476 <b>31.05.2022</b>	Lucrări de <b>întreținere periodică</b> a drumurilor publice naționale amplasate în raioanele <b>Basarabeasca, Cimișlia, Leova.</b>	SRL "Irinda Prim"	06-14/189 din 24.06.2022	<b>5 333 041,51</b>	<b>15.12.2022</b>		Executat fără abateri	5 333 041,20
23	ocds-b3wdp1-MD-1652178939513 <b>02.06.2022</b>	Lucrări de <b>întreținere periodică</b> a drumurilor publice naționale amplasate în raioanele <b>Florești, Soroca, Șoldănești</b>	SA "Drumuri Soroca"	10/01-05/243 din 15.08.2022	<b>6 754 093,17</b>	<b>15.12.2022</b>		În proces de executare	532 683,60
24	ocds-b3wdp1-MD-1652254240335 <b>02.06.2022</b>	Lucrari de <b>întreținere periodică</b> a drumurilor publice naționale amplasate în raioanele <b>Orhei, Rezina, Telenești.</b>	SRL "Genesis International"	06-14/196 din 24.06.2022	<b>7 914 863,46</b>	<b>15.12.2022</b>		Executat fără abateri	7 9148 64,00
25	ocds-b3wdp1-MD-1652263934055 <b>02.06.2022</b>	Lucrari de <b>întreținere periodică</b> a drumurilor publice naționale amplasate în raioanele <b>Căușeni, Ștefan Vodă.</b>	SRL "Credo Industry"	06-14/202 din 29.06.2022	<b>5 187 675,61</b>	<b>15.12.2022</b>		Executat fără abateri	5 187 675,60
26	ocds-b3wdp1-MD-1652262958964 <b>03.06.2022</b>	Lucrări de <b>întreținere periodică</b> a drumurilor publice naționale amplasate în raioanele <b>Călărași, Strășeni, Ungheni.</b>	SRL "DromasCons"	06-14/193 din 24.06.2022	<b>7 901 053,66</b>	<b>15.12.2022</b>		În proces de executare	3 463 698,00

27	ocds-b3wdp1-MD-1652350762993 <b>03.06.2022</b>	Lucrări de <b>întreținere periodică</b> a drumurilor publice naționale amplasate în mun. <b>Chișinău și raioanele Anenii Noi, Criuleni, Dubăsari.</b>	SA "Lusmecon"	06-14/195 din 24.06.2022	<b>7 927 998,31</b>	<b>15.12.2022</b>		În proces de executare	2 766 109,20
28	ocds-b3wdp1-MD-1652357131908 <b>03.06.2022</b>	Lucrări de <b>întreținere periodică</b> a drumurilor publice naționale amplasate în raioanele <b>Cahul, Cantemir, Taraclia</b>	SRL "Masterdrum"	06-14/194 din 24.06.2022	<b>6 153 601,80</b>	<b>15.12.2022</b>		Executat fără abateri	6 153 598,80
29	ocds-b3wdp1-MD-1652357724115 <b>03.06.2022</b>	Lucrări de <b>întreținere periodică</b> a drumurilor publice naționale amplasate în raioanele <b>Comrat, Ceadr Lunga, Vulcănești</b>	SRL "DromasCons"	06-14/192 din 24.06.2022	<b>3 958 172,16</b>	<b>15.12.2022</b>		În proces de executare	1 162 380,00
30	ocds-b3wdp1-MD-1652253515068 <b>04.06.2022</b>	Lucrări de <b>întreținere periodică</b> a drumurilor publice naționale amplasate în raioanele <b>Drochia, Glodeni, Rîșcani.</b>	SA "Drumuri Rîșcani"	06-14/190 din 24.06.2022	<b>5 366 600,76</b>	<b>15.12.2022</b>		În proces de executare	3 595 905,02
31	ocds-b3wdp1-MD-1652339971157 <b>05.06.2022</b>	Lucrări de <b>întreținere periodică</b> a drumurilor publice naționale amplasate în mun. <b>Bălți și raioanele Fălești, Sîngerei</b>	SA "Drumuri Bălți"	06-14/197 din 24.06.2022	<b>6 781 364,99</b>	<b>15.12.2022</b>		În proces de executare	463 649,57
32	ocds-b3wdp1-MD-1652786540867 <b>09.06.2022</b>	Lucrări de <b>întreținere de rutină</b> a drumurilor publice naționale amplasate teritorial în mun. <b>Bălți, raioanele Fălești, Sîngerei</b>	SA "Drumuri Bălți"	08-10/211 din 01.07.2022	<b>106 800 187,24</b>	<b>15.06.2022-31.05.2025</b>		În proces de executare	2 943 133,20
33	ocds-b3wdp1-MD-1653051941266 <b>10.06.2022</b>	Lucrări de construcție a obiectivelor <b>semaforice</b> pe drumul național <b>R1</b> Chișinău - Ungheni - fr. cu România.	SRL "NetSistem"	06-14/203 din 29.06.2022	<b>3 888 055,11</b>	<b>30.09.2022</b>			
	ocds-b3wdp1-MD-1654170728602 30.06.2022	Servicii de <b>proiectare</b> pentru elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului <b>M5</b> Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, <b>km 0,00 – 133,00 (Lotul I km 0,00 – 38,95)</b>							

	ocds-b3wdp1-MD-1654171157718 30.06.2022	Servicii de <b>proiectare</b> pentru elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului <b>M5</b> Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km <b>0,00 – 133,00 (Lotul II km 38,95 – 71,55)</b>							
	ocds-b3wdp1-MD-1654171579944 30.06.2022	Servicii de <b>proiectare</b> pentru elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului <b>M5</b> Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km <b>0,00 – 133,00 (Lotul III, km 71,55 – 103,75)</b>							
	ocds-b3wdp1-MD-1655893067973 14.07.2022	Lucrări de asigurare a securității circulației rutiere ( <b>marcaj rutier</b> ) pe drumurile publice naționale amplasate în zona de <b>nord (Lotul II)</b>							
	ocds-b3wdp1-MD-1655894375518 14.07.2022	Lucrări de asigurare a securității circulației rutiere ( <b>marcaj rutier</b> ) pe drumurile publice naționale amplasate în zona de <b>centru (Lotul I)</b>							
	ocds-b3wdp1-MD-1655895534591 14.07.2022	Lucrări de asigurare a securității circulației rutiere ( <b>marcaj rutier</b> ) pe drumurile publice naționale amplasate în zona de <b>sud (Lotul I)</b>							
	ocds-b3wdp1-MD-1655896631778 14.07.2022	Lucrări de asigurare a securității circulației rutiere ( <b>marcaj rutier</b> ) pe drumurile publice naționale amplasate în zona de <b>sud (Lotul II)</b>							
	ocds-b3wdp1-MD-1655885973571 16.07.2022	Lucrări de asigurare a securității circulației rutiere ( <b>marcaj rutier</b> ) pe drumurile publice naționale amplasate în zona de <b>nord (Lotul I)</b>							

	ocds-b3wdp1-MD-1655895177133 16.07.2022	Lucrări de asigurare a securității circulației rutiere ( <b>marcaj rutier</b> ) pe drumurile publice naționale amplasate în zona de <b>centru (Lotul II)</b>							
	ocds-b3wdp1-MD-1657181503101 27.07.2022	Lucrări de instalare și montare a <b>parapetelor metalice</b> de protecție deformabile de tip semigreu cu stâlpi și accesorii pe drumurile publice naționale							
	ocds-b3wdp1-MD-1656075668635 29.07.2022	Reabilitarea drumului <b>M1</b> Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, <b>km 93,65 - 94,45</b> , cu reabilitarea <b>podurilor</b> peste <b>r. Bîc</b> și calea ferată, <b>Etapa II</b>							