

Reconstrucția, reparația drumurilor și a construcțiilor ingineresti																						
Nr	Nr. drum.	Denumirea drumurilor	Tronsonul, (km)	Lungime transon km	Date CONTRACT			Date ANTREPRENOR și R.T.	Volumul alocațiilor 2024	Valorificări, (lei)								Progres, %			Valorificat în anul 2024 inclusiv cu % IB, (lei)	Tipul lucrărilor
					Nr. Contractului	Valoare contract	Termen limită de execuție	Antreprenor	Volumul alocațiilor, lucrări (mii lei)	Valorificat în anii precedenți (lei)	Valorificat în anul 2024, (lei)	Valorificat din valoarea contr., (lei)	Nevalorificat din valoarea contr., (lei)	Termen destinat execuției lucrărilor (Luni)	Termen de execuție trecut (Luni)	Termen executat (%)	Progresul Fizic %	din valoarea contractului	din alocații			
conform HG Nr. 90 din 07.02.2024																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	M1	Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina (Etapa II)	95,3-96,3	1.00	nr. 10/01-05/294 din 03.10.2022	183 969 064.91	30.06.2025	S.R.L.„Rutador”	92 049	44 648 126.40	90 849 285.60	135 497 412.00	48 471 652.91	33	27	82	76/54	73.65	100.00	92 048 496.17	Construcția podului peste r. Bâc și pasajului peste calea ferată	
2				0.48	10/01-04/300 din 07.10.2024	8 671 003.44	30.04.2025	S.R.L. „Prosperus-Cons”	2 840		2 790 903.60	2 790 903.60	5 880 099.84	7	3	43	-	32.19	99.57	2 827 743.53	Amenajarea rețelei exterioare de canalizare	
3	M3	Chișinău-Cimișlia-Vulcănești-Giurgiulești-frontiera cu România	41.96	1.29	10/01-05/354 din18.10.2023	59 155 762.92	30.04.2025	S.C. „Nouconst” SRL	53 729	4 493 515.20	52 060 269.60	56 553 784.80	2 601 978.12	14	14	100	91/99	95.60	98.26	52 794 319.40	Reparația podului	
4	M5	Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr cu Ucraina	133.71	1.53	nr 06-14/236 din 25.06.2019	129 006 877.71	31.12.2023	S.R.L.„Poduri Prim”	1 234	127 790 663.24	1 216 214.40	129 006 877.64	0.07				100.00	100.00	99.95	1 233 363.02	Reparația nodului rutier în preajma or.Bălți	
5	M5	Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr cu Ucraina	182,00-182,40	0.40	nr10/01-05/28 din 22.02.2024	21 623 126.69	31.12.2024	S.R.L.„Drumuri Bălți”	17 798		17 394 379.20	17 394 379.20	4 228 747.49	10	10	100	84.57	80.44	100.00	17 797 928.80	Asigurarea stabilității terasamentelor	
6	M5	Frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina	264.00	0.29	nr. 10/01-05/17 din 26.01.2023	39 594 975.18	15.04.2024	SRL „Irlinda Prim”	11 028	28 798 706.40	10 796 264.40	39 594 970.80	4.38	-	-		100.00	100.00	99.99	11 027 304.46	Reparația podului	
7	R6	Chișinău – Orhei – Bălți	32.00		nr. 10/01-04/409 din 21.11.2024	10 449 675.17	20.11.2025	SC „Luxgaz” SRL	50	0.00	0.00	0.00	0.00				-	0.00	0.00	0.00	Amenajarea sensului giratoriu S.Persecina	
8	R6	Chișinău – Orhei – Bălți	132,08; 136,45	0.22	nr. 10/01-05/83 din 12.04.2024	64 821 435.60	30.04.2025	SRL „Corsag”	10 214	0.00	9 930 513.60	9 930 513.60	54 890 922.00	-	-	-	16.00	15.32	99.31	10 143 026.59	Reparația podului Reparația pasajului	
9	R12	R8-Dondușeni-Drochia-Pelinia-M5	59.96	0.10	nr. 10/01-05/25 din 14.02.2024	22 656 858.00	31.12.2024	SRL „Corsag”	23 142	0.00	22 656 858.00	22 656 858.00	0.00	10	10	100	100.00	100.00	100.00	23 141 714.76	Reparația podului	
10	R16.1	R16-Frontiera cu România	0,00-1,163	1.17	nr.10/01-05/345 din 09.10.2023	29 433 655.92	30.11.2024	S.C. „Nouconst” SRL	18 464	11 356 960.80	18 076 698.00	29 433 658.80	-2.88	14	14	100	100,00	100.00	100.00	18 463 539.34	Reparația drumului	
11	R21	Orhei - Bravicea - Călărași	21,20-27,83	6.63	nr.10/01-05/137 din 19.05.2023	80 896 016.65	15.10.2024	S.R.L.„Genesis International”	72 054	9 858 530.40	71 037 484.80	80 896 015.20	1.45	16	16	100	100.00	100.00	100.00	72 053 320.83	Reparația drumului	
12	R21	Orhei - Bravicea - Călărași , sectorul km 21+200-34+200 (sector 28,73-34,20)	27,83-34,20	6,37 (4,37)	nr.06-14/316 din 21.12.2021	65 591 146.57	20.10.2024	S.C. „Neledimpex” S.R.L.	23 548	42 375 118.80	23 215 366.80	65 590 485.60	660.97	33	33	100	100.00	100.00	100.00	23 547		