

NOTĂ INFORMATIVĂ
 cu privire la îndeplinire la reconstrucția, reparația drumurilor publice naționale și a
 construcțiilor ingineresti (la data de **26.08.2021**)

Nr	Nr drum	Denumirea drumurilor	Tronsonul, km	Antreprenor/ data încheierii contractului	Termenul de execuție	Volumul alocațiilor pe 2021, mii lei	Valoarea contractului, lei	Valorificat în anii precedenți, lei	Valorificat la 26.08.2021, lei	Valorificat din suma contractului, %	Valorificat din limita alocațiilor pe 2021,%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Obiecte de tranziție											
1	M5	Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr cu Ucraina	133	SC "Poduri Prim" SRL / 25.06.2019	decembrie 2021	72 206	106 871 032	35 669 135	9 669 082	42,42	13,39
2	M5	Frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina	57	S.R.L. "Nouconst" / 29.05.2020	septembrie 2021	10 710	13 029 669	1 433 118	2 848 822	32,86	26,60
3	M5	Frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina	215	S.R.L. "Nouconst" / 25.05.2020	decembrie 2021	12 225	13 143 550	542 243	1 279 948	13,86	10,47
4	R1	Chișinău – Ungheni – Sculeni – frontiera cu România	99-102	S.R.L."Medalmir" / 15.05.2020	mai 2021	432	4 224 907	2 672 848	1 556 536	100	100
5	R21	Orhei - Bravicea (tronsonul Vatici – Morozeni)	13-18	S.R.L. "GENESIS Internațional" / 19.08.2020	noiembrie 2021	45 562	55 492 242	8 969 364	8 563 259	31,59	18,79
		Lucrări de defrișare a fâșiei forestiere la obiectul R21 Orhei - Bravicea (tronsonul Vatici – Morozeni)		S.R.L.,Trans Invest Group" / 16.04.2021	30.06.2021		836 394	832 005	100	100	
6	R21	Orhei - Bravicea - Călărași (Morozeni)	21,20-34,20	S.A. „Lusmecon”/ 24.03.2020	04.05.2021	10 000	11 197 619	11 197 619	0	100	-
7	R26	Bender – Căușeni – Cimișlia	71-83	S.R.L."Irinda-Prim" / 19.06.2019	decembrie 2021	54 060	180 890 849	127 546 346	21 015 754	82,13	38,87

8	R30	Anenii Noi – Căușeni – Ștefan Vodă – frontiera cu Ucraina (drum de ocolire a s.Troița Nouă)	0-6	S.R.L. „Rutador” / 25.06.2019	decembrie 2021	55 000	129 408 468	36 168 509	0	27,95	0
9	R31	R30 – Tudora – Palanca – frontiera cu Ucraina	0,00-11,00	S.A. ”Lusmecon” / 10.06.2020	decembrie 2021	65 000	113 129 801	940 644	34 460 892	31,29	53,02
10	G58	R7 – Păscăuți – Călinești – Fălești – R16 (prin s.Năvirneț)	44	S.R.L. ”Dortehtrans” / 15.05.2020	31.07.2021	2 233	9 394 155	4 864 412	4 532 865	100,00	51,10
11	G64	R6 – Bănești – Telenești – Budăi – M5	13	S.R.L.,Staci Grup,, / 03.07.2020	decembrie 2020	6 742	7 560 255	449 477	0	5,95	-
12	G67	G66 – Văsieni – Bahu – R21	5,6-8,1	S.A.”Drumuri - Rîșcani” / 25.06.2020	30.07.2021	5 457	14 404 742	8 702 223	4 906 481	94,47	89,91
13	G71	R3 – Ialoveni – Băcioi – Sîngera – R2	2	S.R.L.”Irinda-Prim” / 09.06.2020	decembrie 2021	6 212	8 800 449	2 700 644	902 497	40,94	14,53
14	G104	Ialoveni – Costești – Molești	12,7-17,1	S.R.L. ”Dortehtrans” / 05.06.2020	octombrie 2021	4 546	22 397 466	17 901 679	1 118 001	84,92	24,59
15	G122	M3 – Sagaidacul Nou – Satul Nou – Mihailovca – R26	5,14-18,08	S.R.L.”Irinda-Prim” / 22.05.2020	decembrie 2021	30 000	118 344 640	19 698 594	13 000 876	27,63	43,34
16	G125	Cimișlia – Iargara - Sarata Nouă	2,70-24,50	S.R.L.”Irinda-Prim” / 10.06.2020	decembrie 2021	60 000	149 044 811	20 072 484	13 836 527	22,75	23,06
17	G135	Ciadâr-Lunga – Congaz – Dimitrovca – G131 (tronsonul Baurci – Congaz)	10,00-18,00	S.A.,„Drumuri Cahul” / 24.03.2020	31.07.2021	10 200	40 876 247	29 987 195	6 713 237	89,78	65,82
18	R34	Hîncești – Leova – Cahul – Giurgiulești	124	SC ”Poduri Prim” SRL / 15.07.2019	30.04.2021		15 057 330	13 011 996	2 001 155	100	100
		Total				450 585	1 014 104 627	342 528 530	127 237 937,0		

Obiecte noi

1	M1	Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina	108,97	„Drumuri Criuleni”S.A. / 19.05.2021	30.06.2022	10 000	16 372 569		0	0	0
---	----	---	--------	-------------------------------------	------------	--------	------------	--	---	---	---

2	M1	Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina	95,30-96,30	Î.M. „Badprim” S.R.L. / 20.01.2021	15.10.2021	30 000	34 358 823		7 644 587	22,25	25,48
		Lucrări de defrișare a fâșiei forestiere la obiectul construcția podului peste r. Bâc și pasajul peste calea ferată pe drumul M1		„Ajustarea Rețelelor Electrice,, SRL / 05.05.2021	02.07.2021		371 880		371 880	100	100
3	M5	Frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina	24,935-38,34	IPS „Corsag” SRL / 20.05.2021	30.12.2022	10 000	32 686 110		2 228 190	6,82	22,28
		Lot 1 pod	24,935				18 250 274		-	-	-
		Lot 2 pod	38,34				14 435 836		-	-	-
4	M5	Frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina	264			8 000			Evaluarea		
5	R15	M5-Glodenii	0,0-33,47	„Drumuri Balti” S.A. /		10 000			Evaluarea		
6	G27	R7-Chetrosu-Moara de Piatra-Cubolta-R13	0,0-31,15	„Dromas Cons” S.R.L. / 13.05.2021	30.12.2022	10 000	26 874 890		3 448 704	12,83	34,49
7	G95	R1-Calarasi-Pîrjolteni-Căbăiești	2,0-7,0	„Dromas Cons” S.R.L. / 03.06.2021	30.12.2022	15 000	25 125 003		-	-	-
8	G100	R33-Sofia-Cărpineni-Mingir-R34	0,0-3,0	S.A. ”Lusmecon” / 29.07.2021	30.12.2022	10 000	35 767 927		-	-	-
		Total				103 000	204 243 312	0	13 693 361		
		Total general				553 585	1 218 347 939	342 528 530	140 931 298	39,68	25,46

Cu indeplinirea funcției de beneficiar

137 403 982

Notă : Contractele sunt încheiate cu 16 Agenți economici