

INFORMAȚIE OPERATIVĂ
cu privire la îndeplinire la reconstrucția, reparația drumurilor publice naționale și a
construcțiilor ingineresti (la data de 26.08.2022)

Nr	Nr drum	Denumirea drumurilor	Tronsozul, km	Antreprenor/ data încheierii contractului	Termenul de execuție	Volumul alocațiilor pe 2022, mii lei	Valoarea contractului, lei	Valorificat în anii 2019-2021, lei	Valorificat la 26.08.2022, lei	Valorificat din suma contractului,%	Valorificat din limita alocațiilor pe 2022,%	Tipul lucrărilor
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	M1	Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina	95,30-96,30	-	-	28 000,0	-	-	186 847	-	-	Construcția podului și a pasajului peste calea ferată
2	M1	Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina	108,97	„Drumuri Criuleni” S.A. /19.05.2021	decembrie 2022	13 400,0	16 372 569	3 277 711	1 143 266	27,00	8,53	Reparația podurilor
3	M5	Frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina	24,935-38,34	IPS „Corsag” SRL / 20.05.2021	decembrie 2022	28 877,0	32 890 262	4 464 490	17 064 287	65,46	59,09	Reparația lucrărilor de artă
4	M5	Frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina	57	S.R.L. ”Nouconst” / 29.05.2020	decembrie 2021	2 095,0	14 363 027	12 517 478	1 845 548	100,00	88,09	Asigurarea stabilității terasamentelor și restabilirea lucrărilor de artă
5	M5	Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr cu Ucraina	133	SC ”Poduri Prim” SRL / 25.06.2019	decembrie 2022	44 052,0	107 435 946	63 485 210	9 051 449	67,52	20,55	Reparația nodului rutier în preajma or.Bălți
6	M5	Frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina	215	S.R.L. ”Nouconst” / 25.05.2020	noiembrie 2022	11 564,0	13 143 550	1 822 190	4 226 305	46,02	36,55	Reparația podului
7	R15	M5-Glodei	0,0-33,47	„Drumuri Balti” S.A. / 09.09.2021	decembrie 2022	19 300,0	19 756 971	128 254	12 439 393	63,61	64,45	Reparația îmbrăcămintei rutiere
8	R21	Orhei - Bravicea (tronsonul Vatici – Morozeni)	13-18	S.R.L. ”GENESIS Internațional” / 19.08.2020	august 2022	14 035,0	55 962 686	41 669 365	11 164 405	94,41	79,55	Reparația îmbrăcămintei rutiere
9	R21	Orhei - Bravicea (tronsonul Vatici – Morozeni)	27,83-34,20	„Neledimpex” S.R.L. / 21.12.2021	decembrie 2022	46 762,0	46 185 862	-	2 718 672	5,89	5,81	Reparația îmbrăcămintei rutiere
10	R26	Bender – Căușeni – Cimișlia	75,2-75,63	-	-	15 000,0	-	-	-	-	-	Reparația îmbrăcămintei rutiere
11	R30	Anenii Noi – Căușeni – Ștefan Vodă – frontiera cu Ucraina (drum de ocolire a s.Troița Nouă)	0-6	S.R.L. „Rutador” /25.06.2019	decembrie 2022	69 128,0	129 408 468	61 168 105	1 794 703	47,27	2,60	Construcția drumului
12	R31	R30 – Tudora – Palanca – frontiera cu Ucraina	0,00-11,00	S.A. ”Lusmecon” /10.06.2020	august 2022	24 466,0	112 313 309	89 032 338	17 659 351	94,99	72,18	Reparația îmbrăcămintei rutiere
13	R31	R30 – Tudora – Palanca – frontiera cu Ucraina	11,16-12,06	„Neledimpex” S.R.L. / 08.10.2021	decembrie 2022	10 585,0	10 424 661	-	5 550 324	53,24	52,44	Reparația îmbrăcămintei rutiere
14	G27	R7-Chetrosu-Moara de Piatra-Cubolta-R13	0,0-31,15	„Dromas Cons” S.R.L. / 13.05.2021	decembrie 2022	9 230,0	26 800 957	17 854 751	6 362 888	90,36	68,94	Reparația îmbrăcămintei rutiere
15	G64	R6 – Bănești – Telenești – Budăi – M5 (conform sectoarelor reproiectate)	13	-	-	9 000,0	-	-	-	-	-	Asigurarea stabilității terasamentelor și restabilirea îmbrăcămintei rutiere
16	G95	R1-Calarasi-Pirjolteni-Căbăiești	2,0-7,0	„Dromas Cons” S.R.L. / 03.06.2021	Contract reziliat	25 923,0	1 379 983	1 379 983	-	100,00	-	Reparația îmbrăcămintei rutiere
17	G100	R33-Sofia-Cârpineni-Mingir-R34	0,0-3,0	S.A. ”Lusmecon” / 29.07.2021	decembrie 2022	36 600,0	36 324 056	-	1 643 988	4,53	4,49	Reparația îmbrăcămintei rutiere
18	G122	M3 – Sagaidacul Nou – Satul Nou – Mihailovca – R26	5,14-18,08	S.R.L.”Irinđa-Prim” / 22.05.2020	decembrie 2022	70 156,0	120 558 480	49 246 438	34 608 067	69,56	49,33	Reparația îmbrăcămintei rutiere
19	G125	Cimișlia – Iargara – Sarata Nouă, (conform sectoarelor reproiectate)	2,70-24,50	S.R.L.”Irinđa-Prim” / 10.06.2020	decembrie 2022	23 255,0	123 085 972	100 135 610	1 516 822	82,59	6,52	Reparația îmbrăcămintei rutiere
19a	G125	Cimișlia – Iargara – Sarata Nouă, (conform sectoarelor reproiectate)	2,40-7,70	-	-	36 745,0	-	-	-	-	-	
		Total				538 173	866 406 759	446 181 924	128 976 317	66,38	23,97	