

Reconstrucția, reparația drumurilor și a construcțiilor ingineresti
la data de 05.06.2023

Nr	Nr. drum.	Denumirea drumurilor	Tromsonul, (km)	Date CONTRACT			Antreprenor	Valoarea totală al alocațiilor, (mii lei)	Valorificat în anii precedenți (lei)	Valorificări, (lei)					Valorificat în anul 2023, (lei)	Valorificat din valoarea contr., (lei)	Progres, %	Tipul lucrărilor	
				Nr. Contractului	Valoare contract	Termen limită de execuție				Valorificări lunare în anul 2023, (lei)									
										ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
conform HG Nr. 73 din 22.02.2023																			
1	M1	Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina (Etapa II)	95,3-96,3	nr. 10/01-05/294 din 03.10.2022	174 769 205,11	20.12.2024	S.R.L., „Rutador”	35 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	M1	Frontieră cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontieră cu Ucraina	108,97	nr. 06-14/121 din 19.05.2021	19 299 508,46	31.03.2023	S.A. „Drumuri-Criuleni”	11 500	9 872 736,00	3 793 153,20	0,00	2 403 230,40	0,00	0,00	0,00	6 196 383,60	16 069 119,60	83,26	Reparația podului
3	M5	Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr cu Ucraina	133,71	nr. 06-14/236 din 25.06.2019	111 514 946,52	31.12.2023	S.R.L., „Poduri Prim”	44 000	78 619 970,84	775 274,40	1 703 379,60	3 864 256,80	2 575 188,00	5 498 949,60	14 417 048,40	93 037 019,24	83,43	Reparația nodului rutier în preajma or. Bălți	
4	M5	Frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina	264,00	nr. 10/01-05/17 din 26.01.2023	37 784 754,15	31.03.2024	SRL „Irinda Prim”	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	R6	Chișinău – Orhei – Bălți	132,08; 136,45					10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	R12	Chișinău – Orhei – Bălți	59,96					7 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	R15	M5-Glodeeni	17,79- 18,26	nr.06-14/231 din 09.09.2021	23 811 999,32	30.12.2022	S.A. „Drumuri Bălți”	4 500	21 019 561,92	0,00	2 792 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792 574,00	23 812 135,92	100,00	Reparația drumului
8	R16	Bălți-Fălești-Sculeni-Ungheeni	62,38					7 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	R16.1	R16-Frontiera cu România	0,00-1,13					10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	R21	Orhei - Bravica - Călărași	21,20-27,83					10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	R21	Orhei - Bravica - Călărași, sectorul km 21+200-34+200 (sector 28,73-34,20)	27,83- 34,20	nr.06-14/316 din 21.12.2021	52 800 618,35	31.07.2023	S.C. „Neledimpex” S.R.L.	52 000	9 292 628,40	0,00	1 441 352,40	0,00	1 107 484,80	5 916 814,80	8 465 652,00	17 758 280,40	33,63	Reparația drumului	
12	R26	Bender – Căușeni – Cimișlia	23,70- 46,55					20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	R26	Bender – Căușeni – Cimișlia	75,2-75,63	nr. 10/01-05/280 din 19.09.2022	33 770 297,95	31.10.2023	SRL „Irinda Prim”	32 000	1 474 942,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774 289,60	2 774 289,60	4 249 232,40	12,58	Reparația drumului	
14	R30	Anenii Noi – Căușeni – Ștefan Vodă – frontiera cu Ucraina (drum de ocolire a s.Troția Nouă)	0-6	nr. 06-14/237 din 25.06.2019	146 051 825,45	31.07.2023	S.R.L., „Rutador”	51 900	97 411 799,52	0,00	16 643 356,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16 643 356,80	114 055 156,32	78,09	Construcția drumului
15	G64	R6 – Bănești – Telenești – Budăi – M5 (conform sectoarelor reproiectate)	13,0 - 13,5	nr. 10/01-05/304 din 10.10.2022	16 364 056,98	31.10.2023	SRL „Nouconst”	15 800	0,00	0,00	0,00	0,00	757 652,40	0,00	757 652,40	757 652,40	4,63	Asigurarea stabilității terasamentelor și restabilirea înbrăcămintei rutiere	
16	G100	R33-Sofia-Câmpineni-Mingir-R34	0,0-3,0	nr.06-14/192 din 29.07.2021	48 235 102,50	31.07.2023	SA „Lusmecon”	38 800	6 459 252,00	0,00	0,00	0,00	374 636,40	4 509 526,80	4 884 163,20	11 343 415,20	23,52	Reparația drumului	
17	G109	Delaciu – Bulboacă – R2	7,99-9,13; 13,4-19,43					10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	G122	M3 – Sagaidacul Nou – Satul Nou – Mihailovca – R26	5,14-18,08	06-14/157 din 22.05.2020	155 570 563,82	30.04.2023	SRL „Irinda Prim”	14 000	130 980 132,00	0,00	22 422 865,20	0,00	235 677,60	0,00	22 658 542,80	153 638 674,80	98,76	Reparația drumului	
19	G125	Cimișlia – Iargara - Sarata Nouă, (conform sectoarelor reproiectate)	2,78-24,5	nr. 06-14/208 din 10.06.2020	126 059 640,00	31.12.2022	SRL „Irinda Prim”	0	119 405 355,60	0,00	6 654 284,40	0,00	0,00	0,00	6 654 284,40	126 059 640,00	100,00	Reparația drumului	
20	G125	Cimișlia – Iargara - Sarata Nouă, (conform sectoarelor reproiectate)	2,40-7,70	nr. 10/01-05/103 din 13.04.2023		31.12.2023	SRL „Irinda Prim”	40 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	f/n	Construcția drumului de acces de la punctul de trecere a frontierei de stat Leova – Bumbăta, către drumul național G99, ocolind or. Leova	0,0-3,59	nr.10/01-05/272 din 09.09.2022	275 788 245,21	09.11.2023	SRL „Irinda Prim”	100 000	107 760 753,60	0,00	0,00	0,00	9 426 766,80	16 554 499,20	25 981 266,00	133 742 019,60	48,49	Construcția drumului	
TOTAL GENERAL:								534 500	582 297 132,68	4 568 427,60	51 657 812,40	6 267 487,20	17 251 695,60	32 479 790,40	112 225 213,20	694 522 345,88			